

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n.4 palazzine di Case per Lavoratori
in Brindisi Cont. 16481-Cooperative: Venere, Domus, Nettuno, Nuova Brindisi
 Impresa LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l.

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 Novembre 1960

CONTRATTO in data 7/5/60 n° 2273 approvato reg. a Brindisi il 16/5/60
al n° 2035 Mod.11 Vol.115

data _____ N. _____

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		<u>177.000.000,=</u>	Data della consegna	<u>11/2/60</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,15</u> per cento		<u>171.424.500,=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>11/2/60</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>5/4/61</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	132b	Poli trivellati cm.35 ml.	5524,45	3500	19.335.575.=	
2	1	Scavo per fondazioni mc.	50,=	800=	40.000.=	
3	112	Calcestruzzo a kg.150 "	5,60	5700=	31.920.=	
4	21	" a kg.300 "	100,63	10000=	1.006.300.=	
5	23	Ferro omogeneo kg.	7007,31	130=	910.950,30	
		Sommato i lavori a misura		£.		21.324.745,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
		<u>COOPERATIVA VENERE:</u>				
6	11CSA -	RUSTICO				
		90% x 48% x 34.220.000.=		£.	14.783.040.=	
		<u>COOPERATIVA DOMUS:</u>				
7	11CSA -	RUSTICO				
		85% x 48% x 37.380.000.=		"	15.251.040.=	
8	"	TRAMEZZI				
		15% x 8% x 37.380.000.=		"	448.560.=	
		COOPERATIVA NETTUNO				
9	"	RUSTICO				
		30% x 48% x 40.260.000.=		"	5.797.440.=	
		Sommato i lavori a forfait		£.		36.280.080.=
		Totale lavori a misura ed a forfait			£.	57.604.825,30
		e dedurre il ribasso d'asta 3,15%			"	1.814.552,00
		RESTANO NETTE LIRE			£.	55.790.273,30
						=====
		I DIRETTORI DEI LAVORI				
		(Dr. Ing. GIUSEPPE MARASCO - Dr. Ing. FRANCO GENTILE)				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		VISTO: IL PRESIDENTE				
		(Comm. Ubaldo Vallarino)				