

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI - Quartiere Bozzano

Legge n° 457/78 - IV Biennio - P.I. n° 001/117/1. =

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 GIUGNO 1988

CONTRATTO in data 23-10-1987 n. 6145 REGISTRATO a Brindisi il 27-11-1987

al n° 4455, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L.	2.704.350.000 =	Data della consegna	9.11.87
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,29 per cento	L.	2.371.985.385 =	Data dell'incominciamento dei lavori	9.11.87
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.01.89
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	=
Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più	=
» lavori ad economia »			Giorni impiegati in meno	=
» sorveglianza e dir. »				
» » »				
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	G.a	Scavo di terreno a sez. ampia = Mc.	2258,38	4'800 =	10'840'224 =	
2	10.a	Id.e.s. argilloso a sez. ampia = "	2529,89	5'400 =	13'661'408 =	
3	10.d	Id.e.s. in sez. ristrette = "	850,54	30'000 =	25'516'200 =	
4	2.c	Demoliz. di fabbricato = "	115,80	17'800 =	2'061'240 =	
5	G3	els. a Kg 200 in sottofondaz. = "	354,39	77'000 =	27'288'030 =	
6	G0	Id.e.s. con R'bk=250 Kg/ang = P.P. "	1050, =	110'000 =	115'500'000 =	
7	G4	ferro per armature els. = P.P. Kg.	70'000, =	1'050 =	73'500'000 =	
8	16	Gettoni di pietra calcarea = Mc.	1479,95	21'000 =	31'078'450 =	
SOMMA I LAVORI A MISURA =					£	299'446'050 =
LAVORI A FORFAIT						
9	G.1/DA	Strutture portanti - 32%: $100\% \times 32\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		£	715'200'000 =	
10	G.2/DA	Murature di tampeguo - 10%: $100\% \times 10\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	223'500'000 =	
11	G.8/DA	Infissi - 8%: $80\% \times 8\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	143'040'000 =	
12	G.3/DA	Cravette - 3%: $80\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	53'640'000 =	
13	G.10/DA	Imp. idrico-sanit. - 3%: $70\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	46'935'000 =	
14	G.12/DA	Impianto termico - 6%: $70\% \times 6\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	93'870'000 =	
15	G.9/DA	Autonaci esterni - 4%: $70\% \times 4\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	62'580'000 =	
16	G.6/DA	Parimenti e manni - 8%: $50\% \times 8\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	89'400'000 =	
17	G.11/DA	Impianti speciali - 3%: $50\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$		"	33'525'000 =	
18	G.13/DA	Apparecchi igienico-sanit. - 4%: $40\% \times 4\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$ %-		"	35'760'000 =	
A RIPORTARE					£ 1'497'450'000 =	299'446'050 =

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTO			£ 1'497'450'000=	299'446'050=
19	5.4/DA	Intonaci interni - 5%: $40\% \times 5\% \times £ 2'235'000'000=$			" 44'700'000=	
20	6.4/DA	Opere in ferro - 3%: $20\% \times 3\% \times £ 2'235'000'000=$			" 13'410'000=	
21	6.14/DA	Impianti elettrici - 3%: $30\% \times 3\% \times £ 2'235'000'000=$			" 20'115'000=	
22	6.16/DA	Completamento lotto - 2%: $40\% \times 2\% \times £ 2'235'000'000=$			" 17'880'000=	
		SOMMANDO I LAVORI A FORFAIT				£ 1'593'555'000=
		" " " ESEGUITI				£ 1'893'001'050=
		A DETRARRE: il ribasso d'asta del 12,29% =				" 232'649'829=
		RESTANO NETTE				£ 1'660'351'221=
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile, constatare con controllo, ai fini della validità, che si DICHIARA che i lavori eseguiti sono stati rispondenti alle annotazioni contenute nei verbali, alle pre- visioni di progetto, ed alle prescrizioni contrattuali. Brindisi, li 13/6/88 IL CONFERMABILIZZAZIONE L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Antonio Longo				