

G.E.S.C.A.L.


I.A.C.P. BRINDISI

STAZIONE APPALTANTE : Copperativa Edilizia "RISORGIMENTO" Ceglie Messapico
LAVORO

IMPRESA: GIOVANE PIETRO -Villa Castelli- con quitanza di CAROLI DOMENICO
di Cegli Messapico giusta procura Notaio Trinchera n.21195 del 13/8/1970

[illegible]

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
				PARZIALE	TOTALE
<u>LAVORI A MISURA</u>			RIPORTO		
1	3	Scavo a sezione ristretta di materie terrose mc.	192,489	1500	288.733,50
2	6	Sovraprezzo per scavo oltre i 2 mt.di profondità mc.	95,401	500	47.700,50
3	5	Scavo a sezione ristretta di roccia mc.	37,813	4000	151.252,00
4	18	C.L.S.a ql.2 di cemento per opere in fondazioni mc.	10,305	7500	77.287,50
5	19	C.L.S. a ql.3 di cemento per plinti,travi e pilastri mc.	53,620	13000	697.060,00
6	21	Ferro omogeneo in tondini per opere in c.a. kg	4091,096	180	736.397,28
7		Sommano lavori a misura			1.998.430,78
<u>LAVORI A FORFAIT</u>					
7	18/	MOVIMENTO DI TERRA			
	csa	100°/°x6°/°x52.090.232,50			3.125.413,95
8	"	Strutture in C.L.S. e solai 100°/°x24°/°x52.090.232,50			12.501.655,80
9	"	Muratura di chiusura e tamp. 100°/°x10°/°x52.090.232,50			5.209.023,25
10	"	Massetti e pavimenti 100°/°x15°/°x52.090.232,50			4.813.534,87 7.422.858,12
11	"	Intonaci e opere in marmo 100°/°x16°/°x52.090.232,50			8334.437,20 7.500.993,48
12	"	Impianto di riscaldamento dopo la prova di tenuta a freddo 100°/°x4°/°x52.090.232,50			2.083.609,30 1.875.248,37
13	"	Infissi 85°/°x12°/°x52.090.232,50			5313.203,71 3.750.496,74
14	"	Impianto idrico ed elettrico 85°/°x2°/°x52.090.232,50			885.533,35 520.902,32
		Sommano lavori a forfait			41.906.592,03
		Sommano lavori eseguiti A riportare			43.905.022,81
					43.905.022,81
				RIPORTARE	

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
			PARZIALE	TOTALE
Lavori eseguiti		RIPORTO		43.907.022,81
A detrarre il ribasso d' asta dello 0,25°/o				109.762,55
RESTANO NETTE				43.795.260,26
L' IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>4.700.000 #</u> (lire <u>Settemilioni settecentomila</u>)				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)		
		<i>[Signature]</i>		1998430,78
 PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetti)				
Apparecchiatura igienico sanitaria				
40% x 4% x 52.090.232,50			1458.526,51	
Opere di completamento				
30% x 5% x 52.090.232,50			781.353,48	
				47.506.992,02
				49.504.722,80
				133.761,80
				49.380.961
	1800.000			
	1.569.048			
	246.904			
	40.450.000			
cert free				44.065.952
				5.315.009
				47.506.992,02
				781.353,48
				4672493854
		RIPORTARE		