

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI IN S. VITO DEI NORMANNI -(Brindisi-

Legge 22.10.1971 n°865 art.68/A CNALE A.

Impresa GEOM. GAETANO CORVETTO - BRINDISI -

2° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 23 Luglio 19 75

CONTRATTO in data _____ n. _____ REGISTRATO _____

Importo del progetto a base d'asta L.		62.790.000	Data della consegna		6.2.1975
Importo del contratto <u>con aumento</u> <u>depurato dal ribasso</u> in ragione			Data dell'incominciamento dei		
del <u>50-0,20</u> per cento L.		93.996.630	lavori		
		L.	Scadenza del tempo utile per		
		L.	l'ultimaz. dei lavori		1.2.1976
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del		
	» lavori ad economia »		tempe utile è		
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più		
	» _____ «		» _____ in meno		
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	13/b	Scavo di roccia calcareame.	86,177	12.000	1.034.124,=	
2	63	Conglomerato cementizio magro ecc.	mc. 48,198	13.900	669.938,30	
3	64	Ferre omogeneo ecc.	Kg. 3693,626	325	1.200.428,44	
4	58	Conglomerato cementizio per fondazioni ecc.	mc. 53,223	20.000	1.064.460,=	
5	15/a	Rilevate con apprevvig.	mc. 1123,43	1.300	1.460.459,=	
6	14/a	Rilevate con materiale da scave in cantiere	mc. 86,177	800	68.936,=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L.	5.498.345,74
		LAVORI A FORFAIT				
7	6/D.A.	Struttura portante 32% 32% x 53.315.000 =				17.060.800,=
		SOMMANO LAVORI ESEGUITI			"	22.559.145,74
		Il aumento d'asta del 49,80%				11.234.454,57
		TOTALE LAVORI ESEGUITI			L.	33.793.600,31
		L'IMPRESA <i>Geom. Galliano Corvino</i>				
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. <i>Antonio Longo</i>)				
		IL PRESIDENTE (Dott. <i>Raffaele Fischetto</i>)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di <i>B. Brindisi</i> Dott. Ing. Mario Francesco <i>Ciccarese</i> N° 182				