

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Francavilla Fontana - P.I.n° 57 - Alloggi n°18

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE

DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

CONTRATTO n° 4762 del 4.7.1966 registrato a Brindisi

il 7.7.1966 al n°1226 Mod.I -

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tredici del mese di Dicembre in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA,previo avviso all'Impresa precitata,esecutrice dell'impianto di riscaldamento dei succitati alloggi,é convenuto sul luogo dei lavori.=

Con la scorta del contratto ed alla continua presenza dell'intervenuto,ha portato la temperatura dell'acqua in partenza dalla caldaia a 80°c.,mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario onde consentire l'accurata ispezione di tutto l'impianto.=

Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 80°c., ha constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.=

Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo.=

L'IMPRESA

Consorzio Ravennate Coop. P. a L.



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

