

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari sito in BRIN
DISI alla Via Egnazia (palazz.na ex I.S.E.S.)
Quartiere C.E.P. - Paradiso -

IMPRESA: MICALETTI Vito - BRINDISI -

IMPORTO: a base d'asta £. 174.400.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,30% £. 168.644.800.=

CONTRATTO: in data 1/12/1978 n. 5884 di Rep. regi =
strato a Brindisi il 6/12/1978 al n. 4599
Mod. I° Atto aggiuntivo in data 18/4/80 nu
mero 5942 - reg.to a Brindisi il 18/4/80 al
n. 1822 Mod. I°.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentootanta, il giorno 15(quindici)
del mese di Maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
MICALETTI Vito, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 31/8/1978;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 26/2/1979;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 5/4/1979;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 31/8/1979;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 10/12/1979; che fissa per il giorno 16/1/1980 il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;
- VISTO l'atto aggiuntivo in data 18/4/80 n. 5942 con il quale i termini per l'ultimazione dei lavori venivano prorogati di gg. 120 per cui la nuova scadenza dei lavori viene fissata al 15/5/1980.

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.

del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(MICALETTI Vito)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)