

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Mesagne.

Via Udine prolungamento - N.I Fabbricato - Alloggi 8 -

Vani convenzionali 44 - Legge 22/10/1971 N. 865 -

" CANALE A "

IMPRESA : VITO PATI - Brindisi.

IMPORTO a base d'asta.....L. 70.840.000

IMPORTO comprensivo dell' aumento

d'asta del 59,20%/.....L.112.777.280

CONTRATTO: n.5691 del 24/II/1975 reg. a Brindisi il

2/12/1975 al n.4332 Mod.I -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti
sette del mese di aprile in Mesagne.

Il sottoscritto Dott.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Sig. Vito Pati titolare dell'Impresa:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data
5/6/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
29/5/1976;
- visto il verbale di sospensione n.1 in data 9/6/75;
- visto il verbale di ripresa n.1 in data 14/7/76;
che fissava l'ultimazione dei lavori per il 4/7/77;
- visto il verbale di sospensione n.2 in data 8/10/76;

- visto il verbale di ripresa n.2 in data 17/2/77;
che fissava l'ultimazione dei lavori per il 13/II/77;
- visto il verbale di sospensione n.3 in data 24/2/77;
- Considerato che sono venute a cessare le cause e le
ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori si possono riprendere dalla data odier
na e che devono essere ultimati entro il giorno
14 gennaio 1978 (quattordici gennaio millenovecento
settantotto).

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
a quanto sopra.

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Vito Pati) (Dott. Ing. Carmine Sconosciuto)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)