

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in BrindisiRione Commenda - cantiere 4287Impresa Antonucci Alberto su Leucio

11 **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 maggio **19** 54

CONTRATTO in data 15/1/1952 n.379 approvato reg.a Brindisi il16/1/1952 al n.860 mod.Idata N.

Importo del progetto L.

65.675.000Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 4,43 per cento**62.776.000**

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Importo netto perizia suppl.**3.678.273**

del quale
impegnato

Per espropriazione L.	
» mag. lavori imprev. »	
» lavori ad economia »	
» sorveglianza e dir. »	

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . 25/2/1952Data dell' incomincia-
mento dei lavori . . 25/2/52Scadenza del tempo uti-
le per l' ultimaz. dei
lavori 24/2/53I lavori rimasero sospesi
o prorogati per 33.60Per cui la nuova scaden-
za dei tempo utile è 23/4/53

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

Data consegna lavori suppletivi
(v.ordine servizio n.1)12/4/54Data ultimazione lavori
suppletivi10/6/54

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1c	Scavo di sbancamento mc.	2.578 11	480 =	1.237.492	80
2	2c	" " fondazione "	663 30	650 =	431.145	=
3	9c	Calcestruzzo a 200 "	396 50	4.900 =	1.942.850	=
4	NP2	Cordoncini di pietra ml.	160 =	850 =	136.000	=
5	NP3	Massetto mq.	300 =	240 =	72.000	=
6	NP4	Rivestimento di pareti con piastrelle mq.	300 =	2.800 =	840.000	=
7	NP5	Compenso per taglio di muratura ed intonaco "	300 =	500 =	150.000	=
8	NP6	Costruzione linea campanelli	160 =	1.200 =	192.000	=
9	NP7	Idem apriportone mq.	160 =	1.200 =	192.000	=
10	11c	Pavimentazione con pietri- ni di cemento mq.	300 =	750 =	225.000	=
sommario lavori a misura						5.418.487 80
B) LAVORI A FORFAIT						
12	Cap.	Spec. mc. 16.000	16.000 =	3.878 =	62.048.000	=
Sommario lavori a misura e forfait						67.466.487 80
a dedurre il ribasso del 4,43%						2.988.765 41
Restano nette Lire						64.477.722 39
IL PRESIDENTE Ubaldo Vallarino IL DIRETTORE DEI LAVORI						