

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in CELLINO S.MARCO - Legge 30
Dicembre 1960, n.1676.=
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/1964.=

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - LECCE -

Importo a base d'asta £.34.100.000.=

" al netto del ribasso dello

0,90% " 33.793.100.=

" al netto perizia suppletiva. " 2.560.000.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno di-
ciassette del mese di gennaio nel cantiere dei la-
vori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovan-
ni;

VISTO il contratto n.4227 del 26/6/1963 registrato
a Brindisi l'1/7/1963 al n.2 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26/8/1963;

VISTO il verbale di proroga in data 13/10/1964 che
fissa la nuova scadenza dei lavori al 18 Di-

cembre 1964

VISTO la perizia suppletiva del 16/10/1964 di nette
£.2.560.000;

VISTO l'approvazione della stessa in data 27/11/64
n.31486;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4492 del 10/12/1964 regi-
strato a Brindisi il 22/12/1964 al n.1144 -
Mod.I che proroga il termine per l'ultimazione
dei lavori di giorni trenta da quello stabili-
to nel contratto principale;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 14/12/1964
che fissa il termine per l'ultimazione defini-
tiva dei lavori al 17/1/1965;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na si è constatato e quindi nei termini contrattuali.

Pertanto, si redige il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°: SERAFINI Giovanni - F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto: IL PRESIDENTE

F/t°: Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO



Per copia conforme

Brindisi, li 14 GIU. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. avv. Vincenzo Palma)