

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967/1968

IMPRESA : RIBEZZI Antonio = Brindisi =

CONTRATTO N° 5213 del 29/10/1968 registrato a Brindisi

si il 31/10/1968 al n° 1996 Mod. I.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantanove il giorno quindici del mese di dicembre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori :

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968 che fissava per il giorno 23/11/1969 il termine per la ultimazione dei lavori;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Impresa RIBEZZI Antonio =Brindisi= in data 15 ottobre 1969 prot. I.A.C.P. n° 6879 del 16/10/1969 con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori di gg.120;

VISTO la validita' dei motivi addotti dall'Impresa a

giustificazione del ritardo sui tempi di esecuzione delle opere;

VISTO la delibera n° 1803 del 13/12/1969 del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni novanta;

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della delibera Consiliare N° 1803 del 13/12/1969;

RITENUTE valide le ragioni adottate, accorda la richiesta proroga di giorni 90 (novanta) fissando il termine di scadenza per il giorno 21 febbraio 1970.=

Dal che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(RIBEZZI Antonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*Autenti*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

