

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. C.A.S.A.

Lavori di costruzione e completamento del fabbricato in S.Vito dei
Normanni - R. Cantiere 1928.==

Impresa Ing. Pietro SALERNO

STATO ^(a) finib dei lavori eseguiti a tutto il 9/3/ **19** 57

CONTRATTO in data 31.1.1957 - approvata reg.a Brindisi 11

6/2/1957 al n.1242 mod.I vol.I09

data N.

Importo del progetto	L.	<u>3.000.000.==</u>	Data della consegna	<u>19.1.1957</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,12%</u> per cento	"	<u>2.846.400.==</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>19.1.1957</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	"		Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>18.4.1957</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	11	Calcestruzzo a 200 mc.	10646	6200=	660.052=	
2	12	Intonaco cementizio mq.	81974	280=	229.5527 20	
3	15	Massetto di calcestruzzo "	157246	370=	581.810 20	
4	16	Pavimento di pietrini "	157246	850=	1.336.591	
		Sommario			2.807.980 40	
		A dedurre il ribasso del 5,12%			143.768 60	
		Restano			2.664.211 80	
		Fattura del 9.3.1957			24.000.=	
		" " 16.3.1957			14.700.=	
		T o t a l e			2.702.911 80	
		A cui si deduce l'importo dei certificati corrisposti:				
		n.1 del 6/2/1957	£.	1.700.000.=		
		n.2 del 9.3.1957	"	680.000.=		
		Sommario deduzioni			2.380.000.=	
		Resta il credito netto dell'Impresa in £.			322.911 80	
		Brindisi, 11 8.5.1957				
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
						