

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

- Quartiere S. Elia - Fabbricati N.4 - Alloggi N.32

- Legge 27/5/1975, N.166 - Canale 2B

IMPRESA: GIUSEPPE DEGENNARO da Bari

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA

E
A FRDDO E CALDO. -

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventinove del mese di novembre, il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza dell'impresa Giuseppe Degennaro, appositamente convocato presso l'edificio sopraindicato ed assistito dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

- 1) - Che con la scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche con-

trattuali;

2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pres
sione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo
ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguiu
to della quale ha constatato che non si sono ve
rificate perdite di acqua nè deformazioni per
manenti, deducendo pertanto, che la prova ha
avuto esito positivo;

3) - Che portando la temperatura dell'acqua in cal
daia a 90° C, ha proceduto alla ricognizione
di tutto l'impianto constatando che l'acqua stess
sa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le
dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e de
formazioni permanenti e che il vaso di espansion
e contiene a sufficienza tutte le variazioni
di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova é da ritenersi
positiva.-

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale,
che, letto confermato e viene sottoscritto dagli
intervvenuti.

L'impresa
(GIUSEPPE DEGENNARO)



Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. ANTONIO LONGO)