

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. = C A S A

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Torchiarolo

cant. 7870 - pratica 13037

Impresa Schiavone Luca fu Samuele

7° STATO ^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 3 febbraio 1955
ed ultimo d'avanzamento

CONTRATTO in data 1/4/1954 n. 869 approvato reg. a Brindisi il
12/4/1954 al n. 1517 mod. I vol. 104

data N.

Importo del progetto	L.	6.400.000	Data della consegna	12/4/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,01 per cento		6.399.360	Data dell'incominciamento dei lavori	2/5/54
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	8/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	88.45
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	22/11/54
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» in meno	

(a) D'avanzamento finale.

Impresa dichiarata in mora con regolare ordine di servizio del 25/11/954

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di materie per fonda- zioni mc.	108 51	840 =	91.148 40	
2	46	Calcestruzzo a 300 "	42 35	9.250 =	391.737 50	
3	47	" a 200 "	27 55	6.240 =	171.912 =	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	349 50	170 =	59.415 =	
I		sommano lavori a misura				714.21290
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Rustico 0,48x5.658.858			2.716.251 84	
6	11	Cap.Spec.Tramezzai e intonaci 0,08x5.658.858			452.708 64	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti e rivestimenti 0,10x5.658.858			565.885 80	
8	11	Cap.Spec.Infissi 0,12x5.658.858			679.062 96	
9	11	Cap.Spec.Impianti 0,09x5.658.858			509.297 22	
10	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere 0,06x5.658.858			339.531 48	
11	11	Cap.Spec.Opere esterne 0,07x5.658.858			396.120 06	
		sommano lavori a forfait				5.658.858 =
		sommano lavori a misura e forfait				6.373.07090
		a dedurre il ribasso del 0,01%				63730
		restano nette lire				6.372.43360
		Visto: IL PRESIDENTE (Com. to Ubaldo VALLARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				