

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comparto "B" - Alloggi 44
P.I.001/86/1 - Legge 5/8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -BARI-

CONTRATTO in data 27/12/1982 rep. 6055, reg. a Brin-
disi il 28/12/1982 al n. 5964 Mod.I°.

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 11/3/1985 reg. A Brin-
disi l'1/7/1985 Mod.III°.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

-PROGETTO: per l'ammontare complessivo a base di ap-
palto-concorso di £. 1.439.767.000=;

-SOMME AUTORIZZATE:

a) Importo complessivo netto offerto

dall'Impresa in sede di appalto-con-

corso £.1.410.000.000

b) Importo dell'atto di sottomissione 65.616.169

TOTALE £.1.475.616.169

=====

-AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: con Delibera IACP n.3839

dell'1/5/1982, con la quale sono state approvate le
risultanze relative all'aggiudicazione dei lavori, su
indicazione della Commissione Giudicatrice e parere
della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della

Legge 22/10/1971 n.865, espresso in data 30/4/1982;

-CONTRATTO D'APPALTO: in data 27/12/1982 rep. n.6055
reg. a Brindisi il 28/12/1982 al n.5964 Mod.I°, con
il quale i lavori di che trattasi venivano affidati
all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari per l'importo
a base d'appalto-concorso di £. 1.410.000.000=;

PERIZIE SUPPLETIVE:

a) Per maggiori oneri per revisione prezzi - redatta
in data 2/4/1984 per l'ammontare di £.33.028.237=,
approvata con delibera IACP n.4429 del 19/4/1984;

b) Per maggiori opere ausiliarie e di completamento
fabbricati - redatta in data 11/3/1985 per l'ammontare
complessivo di £.65.616.169=, approvata con
Delibera IACP n.4688 del 7/5/1985;

-ATTO DI SOTTOMISSIONE; in data 11/3/1985 reg. a
Brindisi l'1/7/1985 Mod.III° dell'importo complessivo,
per lavori suppletivi di £.65.616.169=, approvato con
Delibera IACP n.4688 del 7/5/1985;

-CONSEGNA DEI LAVORI, in data 5/5/1982, come risultata
dal verbale in pari data;

-SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESE:

durante la loro esecuzione i lavori subirono le seguenti
interruzioni:

-sospensione dei lavori n.1, in data 6/5/1982;

-ripresa dei lavori n.1, in data 3/1/1983;

-sospensione dei lavori n.2, in data 24/8/1983;
-ripresa dei lavori n.2, in data 6/11/1983;
-sospensione dei lavori n.3, in data 1/12/1983;
-ripresa dei lavori n.3, in data 15/3/1984;
-sospensione dei lavori n. 4, in data 15/5/1984;
-ripresa dei lavori n. 4, in data 16/5/1985;
-TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - A norma dell'
l'art. 30 del C.S.A. sono stati assegnati per la loro ultimazione, giorni 330(trecentotrenta) naturali, consecutivi e continuativi dalla data di consegna e quindi al 30/3/1983.

Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 787(settecentottanta e sette) e quindi la nuova scadenza è stata spostata al giorno 24/6/1985.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

è stata accertata il giorno 17/6/1985 e quindi in tempo utile.

-ANDAMENTO DEI LAVORI:

i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

-ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 24901 con decorrenza conti-

-AVVISI AD OPPONENDUM:

-STATO FINALE:

- RISERVE DELL'IMPRESA:

-DIREZIONE LAVORI:

I lavori sono stati Diretti dal Dott.Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale di questo IACP.

-ASSICURAZIONI SOCIALI:

Sono in corso di rilascio da parte degli Enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

Brindisi li 22/7/1985.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)