

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====000====

LEGGE 27/5/1975, n. 166

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via Ver-
silia, Largo Peucetia, Alto Adige e delle Murge
ex Cant. 11251 - (PERIZIA n. 25).=

IPRESA: Geom. Cesario PERUGINO - BRINDISI.=

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

a carico del fi.to £. 55.113.605.=

Importo a carico dell'I.A.C.P. £. 14.836.395.=

Importo totale dei lavori a base

d'asta £. 69.950.000.=

CONTRATTO: in data 1.12.1978 n. 5879 di Rep., registra-
to a Brindisi l'11.12.1978 al n. 4629 Mod. I°.

=====000000=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove; il giorno 23 (ven-
titre) del mese di Luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
Perugino geom. Cesario, titolare dell'Impresa esecu-
trice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

11
7 Agosto 1978;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 16.2
1979;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
7.6.1979;

- CONSIDERATO che il nuovo termine utile per la ul-
timazione dei lavori veniva fissato per il giorno
23.7.1979;

- Nelle more delle determinazioni in ordine alla
necessità di esecuzione di lavori suppletivi ha,
proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori relativi al con-
tratto in oggetto onde constatarne la loro avve-
nuta ultimazione, come infatti in data odierna é
risultata e quindi in tempo utile.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA
(Geom. Cesario Perugini)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dett. Ing. Antonio LONGO)

Cesario Perugini



Antonio Longo