

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in ERCHIE
di cui alla legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1965

Impresa Pier Marcello CORRADO - ORIA

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 febbraio 1967

CONTRATTO in data 30.12.65 n.4710 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 12.1.1966 al n.51
Mod. I -

data N.....

Importo del progetto a base d'asta	L.	45.650.000=	Data della consegna	16.2.66
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,50 per cento		45.421.750=	Data dell'incominciamento dei lavori	16.2.66
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		8.350.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	10.2.67
del quale impegnato	Per espropriazione L.	4.500.000=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	=
	» mag. lavori imprev. »	310.000=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
	» lavori ad economia »	800.000=		
	» sorveglianza e dir. »	2.740.000=	Giorni impiegati in più	=
TOTALE somma impegnata L.		8.350.000=	meno	=

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo ristr.di terra mc.	151,83	1.200=	182.196=	
2	7	Scavo di roccia "	26,75	4.200=	112.350=	
3	32	Calcestruzzo a kg.200 "	320,57	8.500=	2.724.845=	
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 "	31,59	12.500=	394.875=	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	1280,25	150=	192.037,50	
6	15	Muratura tutta tufo mc.	17,73	6.000=	106.380=	
7	29	Spianata di malta mq.	231,77	180=	41.718,60	
8	30	Stratificazione d'asfalto"	231,77	600=	139.062=	
9	9	Formazione di rilevati mc.	516,09	1.000=	516.090=	
10	52	Vespaio in pietrame "	39,33	1.600=	62.928=	
11	102	TUBi di ghisa Ø 100 ml.	46,50	2.800=	130.200=	
12	89	" Eternit Ø 125 "	90,00	1.100=	99.000=	
13	90	" " Ø 150 "	33,65	1.200=	40.380=	
14	21	Pozzetti n.	30,00	4.000=	120.000=	
15	151	Chiusini ghisa Kg.	540=	250=	135.000=	
16	3	Sbancamento di terra mc.	15,82	900=	14.238=	
17	8	Sbancamento di roccia "	95,74	3.500=	335.090=	
18	37	Solaio mq.	32,00	4.500=	144.000=	
19	17	Muratura cm.20 "	69,83	1.500=	104.745=	
20	50	Intonaco con idrofugo "	123,00	700=	86.100=	
21	82	Cordoni ml.	166,87	1.800=	300.366=	
22	83	Cordoncini "	203,21	1.500=	304.815=	
23	84	Zanelle mq.	99,15	2.500=	247.875=	
24	53	Massetto "	391,93	1.000=	391.930=	
25	58	Pietrini "	431,49	1.000=	431.490=	
26	61	Tappetino "	434,46	1.000=	434.460=	
27	48	Intonaco a spruzzo "	83=	500=	41.500=	
28	49	Intonaco bastardo "	51,54	450=	23.193=	
		SOMMA LAVORI A MISURA.....£.				7.856.864,10
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
		a riportare				
						7.856.864,10

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				£. 7.856.864,10
29	11	C.S.A.-Rustico				
		mc.5525x42x48% mc.	2652,20	6.622=	17.562.868,40	
30	11	C.S.A.-Tramezzi				
		mc.5525,42x8% mc.	442,03	6.622=	2.927.122,66	
31	11	C.S.A.-Pav.riv.ecc.				
		mc.5525,42x10% mc.	552,54	6.622=	3.658.919,88	
32	11	C.S.A.-Infissi				
		mc.5525x42x12% mc.	663,05	6.622=	4.390.717,10	
33	11	C.S.A.-Impianti				
		mc.5525,42x9% mc.	497,29	6.622=	3.293.051,38	
34	11	C.S.A.-Intonaco, ringhiere				
		mc.5525,42x6% mc.	331,52	6.622=	2.195.325,44	
35	11	C.S.A.-Compl.scant.op.est.				
		mc.5525,42x7% mc.	386,78	6.622=	2.561.257,16	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....£.				36.589.265,02
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT B A MISURA....."				44.446.129,12
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,50%..."				222.230,64
		RESTANO NETTE LIRE.....				44.223.898,48
		da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrispe sti all'Impresa:				
n.1	del	25.4.66	£.	8.500.000=		
" 2	"	6.6.966	"	8.600.000=		
" 3	"	31.8.66	"	8.800.000=		
" 4	"	18.10.66	"	8.500.000=		
" 5	"	26.1.67	"	6.200.000=		
" 6	"	10.2.67	"	230.000=		
		SOMMANO LE DETRAZIONI.....£.				40.830.000=
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA.....£.				3.393.898,48
		Brindisi, li 24.7.1967				
		L'Impresa				
		(CORRADO Pier Marcello)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto: L'INGEGNERE DIRIGENTE				
		(Renato Lanace)				



3 NOV 1967
 (Dott. Ing. Giovanni ROMA)
 (Renato Lanace)