

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 4 palazzine di case per lavoratori in Brindisi

Cent. n° 16481=Cooperative Venere, Bonus, Nettuno e Nuova Brindisi.=

Impresa LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l. Brindisi

90 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 Marzo 1962
ed ultimo

CONTRATTO in data 7/5/1960 n°2273 ~~XXXXXX~~ approvato reg.a Brindisi il 16/5/60 al
n°2035 mod.2 Vol.115 ed atto aggiuntivo n°3883 del 28/12/61 reg.a Brindisi
il 3/1/62 al n°1143 mod.1.=
data N.



Importo del progetto a base d'asta	L.	177.000.000,=	Data della consegna	11/2/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,15 per cento		171.424.500	Data dell'incominciamento dei lavori	11/2/1960
Importo perz. suppletiva netto Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.295.905	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5/4/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	279
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	10/3/1962
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A)-LAVORI A MISURA				
1	132/b	Pali trivellati cm.35 ml.	5524,45	3500	19.335.575.=	
2	1	Scavo per fondazioni mc.	425,84	800	340.672.=	
3	112	Calcestruzzo a kg.150 "	7,58	5700	43.206.=	
4	21	" a kg.300 "	437,84	10000	4.378.400.=	
5	23	Ferro omogeneo kg.	22399,69	130	2.911.959,70	
6	111	Vespaio calcareo mc.	263,34	1000	263.340.=	
7	12	Muratura tutta tufo "	2,55	4500	11.475.=	
8	116	Lastre di piombo kg.	289,50	420	121.590.=	
19	32	Asfalto terrazze mq.	1992,04	800	1.593.632.=	
10	33/31	Marmette per terrazze (differenza prezzo) mq.	1992,04	(1100-900)	398.408.=	
11	45	Tinteggiatura alloggi "	50057,24	20	1.001.144,80	
12	86	Finestroni box "	50,10	5200	260.520.=	
13	84	Portine box "	123,60	5000	618.000.=	
14	35/33	Tavelloncini 30x30 (differenza prezzo) "	1056,56	(2500-1100)	1.479.184.=	
15	NP2	Marmette con fondo e grani- glia a colorè(sovraprezzo)"	1141,55	250	285.387,50	
16	31	Lastre di Corsi sui box "	181,80	900	163.620.=	
17	NP1	Colmamento esterno mc.	1056,95	500	528.475.=	
18	NP3	Battiscopa in Trani ml.	1032,84	450	464.778.=	
19	52	Cordoni per marciapiedi "	460,60	900	414.540.=	
20	53	Basoli calcarei per zanelle	185,64	1500	278.460.=	
21	92	Pozzetti con sifoni p°	16	6500	104.000.=	
22	93	" d'ispezione n°	15	1500	22.500.=	
23	59	Tubi eternit Ø 150 ml.	191,92	950	182.324.=	
24	46	Coloriture ad olio mq.	297,30	350	104.055.=	
25	29	Massetto "	358,52	370	132.652,40	
26	22	Calcestruzzo a kg.200 mc.	104,82	6200	649.884.=	
27	24	Solaio box. mq.	181,80	3000	545.400.=	
28	19	Muri cm.20 "	507,87	1075	545.960,25	
29	18	" cm.10 box. "	119,80	600	71.880.=	
		a riportare			<u>71.880.=</u>	
					Σ. 37.251.022,65	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto	£.		37.251.022,65	
30	40	Intonaco fratazzato box.mq.	611,28	150	91.692,=	
31	36	Pavimento in pietrini "	1151,54	780	898.201.20	
32	37	" in battuto "	174,14	650	113.191.=	
33	63	Canne fumarie caldaie ml.	110,00	700	77.000.=	
34	97	Impianto elettr. portici n°	26	5000	130.000.=	
35	107	Ferro battuto kg.	1859,60	295	548.582,00	
36	35	Tavelloncini ingressib mq.	170,50	2500	426.250.=	
37	20	Muratura tufo cm.30 mq.	330,04	1400	462.056.=	
38	30	Mappetta muri recinz. "	43,03	400	17.212.=	
		Sommano lavori a misure				40.015.206,85
		B) LAVORI A FORFAIT				
		Cooperativa Venere:				
39	11	C.S.A. -Rustico:				
		100% x 48% x 34.220.000,=	=	£.	16.425.600,=	
40	"	" Tramezzi:ed intonaci				
		100% x 8% x 34.220.000	=	"	2.737.600,=	
41	"	" Infissi:				
		100% x 12% x 34.220.000	=	"	4.106.400,=	
42	"	" Impianti:				
		100% x 9% x 34.220.000	=	"	3.079.800,=	
43	"	"Pavimenti e rivestim.:				
		100% x 10% x 34.220.000	=	£	3.422.000,=	
44	"	" Intonaco est.vernic.=ringh.				
		100% x 6% x 34.220.000	=	"	2.053.200,=	
45	"	" Completamento fabb.				
		100% x 7% x 34.220.000	=	"	2.395.400,=	
		Sommano lavori a forfait Coop.Venere		£.		34.220.000,=
		Cooperativa Domus:				
46	11	C.S.A. -Rustico:				
		100% x 48% x 37.380.000	=	£.	17.942.400,=	
		a riportare		£.	17.942.400	74.235.206,85

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto £.			17.942.400.=	74.235.206,85
47	11	C.S.A.-Tramezzi e intonaci:				
		100% x 8% x 37.380.000.=	=	£.	2.990.400.=	
48	"	"-Infissi:				
		100% x 12% x 37.380.000			4.485.600.=	
49	"	" Impianti:				
		100% x 9% x 37.380.000			3.364.200.=	
50	"	" Pavimenti e rivest.:				
		100% x 10% x 37.380.000			3.738.000.=	
51	"	" Intonaco est.vern.ringh.				
		100% x 6% x 37.380.000			2.242.800.=	
52	"	" Completamento fabb.				
		100% x 7% x 37.380.000			<u>2.616.600.=</u>	
		Sommano lavori a forfait Coop.Domus		£.		37.380.000.=
		Cooperativa Nettuno:				
53	11	C.S.A.-Rustico:				
		100% x 48% x 40.260.000			19.324.800.=	
54	"	" Tramezzi e intonaci:				
		100% x 8% x 40.260.000			3.220.800.=	
55	"	" Infissi:				
		100% x 12% x 40.260.000			4.831.200.=	
56	"	" Impianti:				
		100% x 9% x 40.260.000			3.623.400.=	
57	"	" Pavimenti e rivest.:				
		100% x 10% x 40.260.000			4.026.000.=	
58	"	" Intonaco est.vern.ringh.:				
		100% x 6% x 40.260.000			2.415.600.=	
59	"	" Completamento fabb.:				
		100% x 7% x 40.260.000			<u>2.818.200.=</u>	
		sommano lavori a forfait Coop.Nettuno		£.		40.260.000.=
		a riportare				<u>151.875.206,85</u>

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto		£.		151.875.206,85
60	11	Cooperativa Nuova Brindisi: C.S.A.-Rustico: 100% x 48% x 37.240.000			17.875.200,=	
61	"	"Tramezzi e intonaci: 100% x 8% x 37.240.000,=			2.979.200,=	
62	"	" Infissi: 100% 12% x 37.240.000			4.468.800,=	
63	"	" Impianti: 100% x 9% x 37.240.000			3.351.600,=	
64	"	"Pavimenti e rivest.: 100% x 10% x 37.240.000			3.724.000,=	
65	"	"Intonaco est.vern.ringh.: 100% x 6% x 37.240.000			2.234.400,=	
66	"	"Completamento fabb.: 100% x 7% x 37.240.000			2.606.800,=	
		Sommemo lavori a forfait Coop.Nuova Brindisi				37.240.000,=
		Totale lavori a misura e forfait			£.	189.115.206,85
		a dedurre il ribasso del 3,15%			"	5.957.129,01
		RESTANO NETTE LIRE.....				183.158.077,84
						=====
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		(Dott.Ing. Giuseppe MARASCO - Dott.Ing. Franco GENTILE)				
		 				
		VISTO:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott.Ing. Giovanni R O M A)				
		VISTO:				
		IL PRESIDENTE				
		Comm. Con. te UBALDO G. VALLARINO)				
						