

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN Ceglie Messapico - VIA BARI
LEGGE 22.10.1971 n° 865 - Art. 68/A - CANALE "A"

Impresa SARDELLA TOMMASO - FASANO -

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 marzo 1976

CONTRATTO in data 11.9.1975 n. 5668 REGISTRATO a Brindisi il 12.9.1975
 al n° 3252 - Mod. 1 =

Importo del progetto a base d'astu . . . L.		74.060.000 =	Data della consegna . . .	21.5.1975
aumentato			Data dell'incominciamento dei lavori . . .	21.5.1975
Importo del contratto 74.060.000 in ragione del <u>44,80</u> per cento . . . L.		107.238.880 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	15.5.1956
Importo del contratto depurato dello 0,20% per fidejussione L.		107.099.460 =	I lavori rimasero sospesi per gg.	111
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	2.9.1976
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA -				
1	13a	Scavo di roccia di sbanc. mc.	1196,80	9.000	10.771.200,=	
2	13b	" " a sez. obbligata "	57,30	12.000	687.600,=	
3	60	Calc. art. 60 classe 250 "	4223	24.500	1.034.635,=	
4	64	Ferro omogeneo "	3980,55	325	1.293.678,75	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			£.	13.787.113,75
		B) - LAVORI A FORFAIT -				
5	6da	STRUTTURE PORTANTI 32%				
		59.487.000 x 32% x 100%		£.		19.035.840,00
6	6da	MURATURA DI TOMPAGNO 10%				
		59.487.000 x 10% x 50%		"		2.974.350,=
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT			£.	22.010.190,00
		SOMMANO I LAVORI A MISURA E FORFAIT			£.	35.797.303,75
		AUMENTO D'ASTA DEL 44;80%			"	16.037.191,74
		TOTALE			£.	51.834.495,49
		A dedurre il ribasso d'asta dello 0,20% per fidejussione bancaria			"	103.668,99
		RESTANO NETTE			£.	51.730.826,50
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo)				
		VISTO IL PRESIDENTE (DOTT. RAFFAELE FISCETTO)				

