

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

COOPERATIVA EDILIZIA "FEDE 7" BRINDISI QUARTIERE S. ELIA

LAVORI DI: Costruzione dell' Edificio con n. 12 alloggi.

Legge 14 febbraio 1963 n. 60 cant. 2552/Br. GESCAL.-

-o-o-o-o-o-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: dell'importo complessivo di L. 94.990.970 di cui:

L. 83.142.470 per lavori a forfait;

L. 11.848.500 per lavori a misura;

redatto dal sottoscritto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal con delibera n. 253 del 21/12/1970,

CONTRATTO PRINCIPALE:

del 12/3/1971 al n. 5371 registrato a Brindisi il 16/3/1971 al n. 556 Mod. I dell'importo di L. 94.611.006 al netto del ribasso d'asta dello 0,40%

PERIZIA DI VARIANTE:

del 6/10/1971 approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL con delibera n. 373 del 14/4/1973 dell'importo di L. 2.730.976 al netto del ribasso d'asta dello 0,40%.

ATTO AGGIUNTIVO:

del 30/4/1973 n. 5594 reg. a Brindisi il 2/5/1973 al n. 1839 Mod. I° relativo ai maggiori lavori di cui alla perizia anzidetta, dell'importo netto di L. 2.730.976.=

SOMME AUTORIZZATE:

In dipendenza del contratto principale di L. 94.611.006.= e per effetto dell'atto aggiuntivo di L. 2.730.976.= :  
quindi complessivamente L. 97.341.982.

DURATA DEI LAVORI:

A norma dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto la durata dei lavori è fissata in giorni 365 consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati il giorno 19 del mese di

Agosto 1971, come risulta dal verbale in pari data.

PROROGHE:

A seguito di perizia di variante con atto aggiuntivo n. 5 5594 del 30/4/1973 il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di giorni venti.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati sospesi dal 26/6/1972 al 25/8/1972 e dal 20/9/1972 al 7/5/1973 per vari motivi, come risulta dai relativi verbali.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 7/6/1973 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

STATO FINALE:

È stato redatto dal sottoscritto in data 18/6/1973 e firmato dall'Impresa.

L'importo di detto conto finale risulta di nette Lire L. 97.329.424 e quindi inferiore alle somme ~~autorizzate~~ autorizzate.

Avendo, pertanto l'Impresa ricevuto acconti per un importo pari a L. 91.000.000.= resta il credito netto a saldo di L. 6.329.424.= (seimilionitrecentoventinovemilaquattrocentoventiquattro).

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO:

L'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni di Legge per quanto riguarda l'assicurazione degli operai contro gli infortuni nel lavoro con polizza n. 14317/3 presso l'INAIL di Brindisi a carattere continuativa.

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta a questo ufficio nessuna comunicazione di avvenuto infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non essendosi verificata alcuna occupazione temporanea o permanente di area pubblica o privata non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell'art. 360 della legge 20/3/1865 n. 2248 sui lavori pubblici.

SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori hanno avuto complessivamente uno svolgimento continuo e regolare;


DIREZIONE DEI LAVORI:

E' stata tenuta dal sottoscritto dall'inizio alla fine dei lavori.

Brindisi, li 18/6/1973

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)


VISTO

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Raffaele Fischetto)

