

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in S. Pietro Vernotico

cantiere 6173

Impresa Ing. Maggi Luigi - Mesagne

1° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 maggio 1953

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 747 approvato reg. a Brindisi il

7/2/1953 al n. 2011 mod. II vol. 108

data N

Importo del progetto	L.	18.180.000	Data della consegna	18/2/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,05 per cento	,	18.170.910	Data dell'incominciamento dei lavori	20/2/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/2/54
del quale impegnato {	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38c	Scavo di terra	mc. 164,64	780,=	128.419,20	
2	46c	Calcestruzzo 200	" 170,21	5.900,=	1.004.239,=	
		Sommario lavori a misura				1.132.658,20
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap. Spec.				
		Rustico:				
		0,12 . 48°/° 16.360.000				942.336,=
		Sommario lavori a misura e forfait				2.074.994,20
		a dedurre il ribasso d'asta del 0,05°/°				1.037,50
		Restano netti				2.073.956,70
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Gente Ubaldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				