

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in SANDONACI

Legge 5/8/78 n.457 - V° Biennio P.I. n.013/121/1

Impresa GEOM. ANTONIO MORELLI - TREPuzzi - (LE)


1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 Giugno 1989

CONTRATTO in data 24/5/1989 n.6157 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L. 708.399.040	Data della consegna	01/06/89
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,83 per cento	L. 617.459.141	Data dell'incominciamento dei lavori	01/06/89
	L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/07/90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	
	» mag. lavori impreved.	»	
	» lavori ad economia	»	
	» sorveglianza e dir.	»	
	»	»	
TOTALE somma impegnata	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	6	Scavo terreno vegetale mc.	700	5.000	3.500.000	
2	11	Scavo terreno tufaceo "	600	30.000	18.000.000	
3	30	Calcestruzzo magro "	110	77.000	8.470.000	
4	51	Ferro tondo Kg.	14000	1.050	14.700.000	
5	47	Calcestruzzo fondazioni mc.	310	110.000	34.100.000	
6	16	Gettata pietrame mc.	500	29.000	14.500.000	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....			£.	93.270.000
		A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 12,83%.....			"	11.966.541
		RESTANO.....			£.	81.303.459



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(~~Ing. Antonio LONGO~~)