

12

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento e sistemazione aree alle Ca

se per lavoratori in BRINDISI - Quartierino

Commenda Ovest - Cantieri nn° 10124 - 10125 -

11150 - 11151 - 11250 - 11251 - 12188 -

Importo a base d'asta £. 34.300.000.==

Importo netto del ribasso d'asta

del 9,00% £. 31.213.000.==

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA : Lavori di completamento e sistemazione aree alle Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartierino Commenda Ovest -

APPROVAZIONE : Il progetto risulta approvato dalla Gestione I.N.A.-CASA con nota n° 75/AG del 9/12/1960.==

CONTRATTO : I lavori furono affidati all'Impresa CARPARELLI Giuseppe con contratto del 2/3/1961 n° 3585 registrato a Brindisi il 7/3/1961 al n° 1655 Mod.1 col ribasso del 9,00% e quindi per l'importo netto di £. 31.213.000.==

DIRETTORE DEI LAVORI : Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA.==

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE : I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale del 22/3/1961;

poichè l'art.8 del Capitolato Speciale d'Appalto fig-
sa in gg.120 naturali consecutivi il tempo utile per
la loro ultimazione, così la scadenza doveva avveni-
re il 19/7/1961.=

I lavori vennero sospesi in data 29/4/1961 e ripre-
si in data 29/5/1961 come risulta dai relativi verbali
portando la scadenza al giorno 17/8/1961.=

In data 1/8/1961 l'Impresa avanzava domanda di proro-
ga di gg.60 per cui la scadenza definitiva dei lavo-
ri veniva portata al 16/10/1961.=

In data 16/10/1961 vennero ultimati come risulta dal
relativo verbale.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE :

a) con contratto principale £. 31.213.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE :

L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : Gli operai vennero assicurati
presso l'INAIL di Brindisi con polizza n° 610351/3
con decorrenza 1/2/1961 al 31/12/1961.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA :

Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 9,00%

ammonta a	£. 26.974.860,12
a riportare	£. 26.974.860,12

Riparto £. 26.974.860,12

a cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa :

n° 1 del 29/4/1961 £. 4.000.000.=

" 2 " 7.6.1961 " 4.000.000.=

" 3 " 7/7/1961 " 4.000.000.=

" 4 " 12/8/1961 " 4.000.000.=

" 5 " 26/10/1961 " 4.000.000.=

" 6 " 30/12/1961 " 4.000.000.=

 sommano detrazioni £. 24.000.000.=

Resta il credito netto dell'Impre

sa in £. 2.974.860,12

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dal
l'Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazio
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'Art. 93 del Regolamento 25/5/1895, N° 350, relati-
va agli avvisi di cui all'art. 360 della Legge sui
LL. PP.=

LIBERTA' DI CREDITO : Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI : I lavori eseguiti

dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè : scavi, calcestruzzi di fondazione e in elevato, calcestruzzi armati per pilastri e pensiline, cordoni per marciapiedi ed aiuole, pavimentazioni in pietrini di cemento e in tappetino bitumato, opere in ferro, opere murarie, campi di giuoco, ecc.=

BRINDISI, 5 luglio 1962.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

