

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oO=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in

BRINDISI - P.I. N° 001/117/1. =

LEGGE N° 457/78 - IV Biennio. =

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano. =

IMPORTO a base d'asta.....L. 2.704.350.000=

" al netto del ribasso d'asta del 12,29%...." 2.371.985.385=

CONTRATTO: N° 6145 del 23/10/87, rog.to a Brindisi il

27/11/87 al N° 3866, Mod. I. =

=====oO=====

RELAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI ACCELE-

RAZIONE PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. =

I lavori di cui in oggetto, a norma dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovevano essere ultimati entro il termine di 420 giorni consecutivi (pari a mesi 14) dalla data di consegna degli stessi, cioè il 9 Novembre 1987, e quindi entro il 1 Gennaio 1989. =

L'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l., appaltatrice dei suddetti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stessi di 4 mesi rispetto ai succitati termini contrattuali, precisamente il giorno 12 Settembre 1988, come si evince dall'allegato Verbale di Ultimazione. =

Alla luce di quanto espresso ed essendosi verificate le condizioni annunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1/6/1981 ed in conformità alla Deliberazione n°917 del 26/3/85, spetta all'Impresa il "premio di accelerazione", rapportato all'anticipata ultimazione dei lavori.

L'importo di detto premio è di L.129.984.960= non assoggettabili a ribasso d'asta ed a revisione, oltre a L.14.298.345= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A., per un importo complessivo di L.144.283.305=.


A tale spesa si farà fronte con l'assorbimento di ulteriore parte delle somme rinvenienti dal ribasso d'asta, in QTE di L.150.417.333=, con residue L.6.134.028=.

La suddetta perizia sarà sottoposta al parere preventivo della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. e, successivamente, inoltrata alle competenti Autorità Regionali per la procedura di rito.

Si allegano :

- Perizia per la concessione del premio di accelerazione per anticipata ultimazione dei lavori;
- il nuovo Quadro Tecnico Economico di variazione;
- Verbale di ultimazione dei lavori.

BRINDISI, li 18 Aprile 1989.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Antonio LONGO)