

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP.-BARI-

Ufficio del Genio Civile-Brindisi-

I.S.E.S.

Ufficio Regionale di Bari

Provincia di BRINDISI

Opere in esecuzione della Legge 27/2/1968 n.173

Lavori di costruzione di n.36 alloggi nel Comune di
BRINDISI-Rione Paradiso.

Impresa Ing. Ruggero Leccisi - Brindisi

Contratto in data 18/4/1967 n.1360 reg. al I°U.A.P.

di Roma al n.13453 Vol.1515 l'11/8/1967-Reg. Atto

Sottomissione perizia suppletiva al I° U.A.P. di Roma

il 30/1/1968 n.2827.

Importo presunto a base d'asta L.135.169.545.=

(compreso perizia suppletiva)

Riduzione del ribasso del 10,20% " 13.787.293.=

Importo globale a base di contrat

to(a seguito atto di sottomiss.) L.121.382.252.=

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il mese di Apr
le il giorno ventitrè in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,
visto l'art.62 del Regolamento per la Direzione, Con-

tabilità e collaudazione dei Lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895 n.350;


Considerando che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo il 20/4/1967 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 23/2/1969, tenuto conto del maggiore periodo di tempo contrattuale di giorni 90 concesso per lavori suppletivi e delle ordinate sospensioni di giorni 46 e 109 autorizzate dalla Direzione Lavori, con verbali del 4/1/68 e 21/12/1968;

Visto che l'Impresa ha avanzato una richiesta di proroga per giorni 90 attualmente in corso di approvazione da parte degli Organi competenti; in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della Impresa e visto il giornale dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 23 aprile 1969 e quindi con 59 giorni di ritardo salvo approvazione della proroga richiesta dall'impresa.

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO

Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)

