

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di ERCHIE -

Legge 22/10/1971, n.865 - art.55 - canale C -

Impresa Antonio RIBEZZI da Brindisi

STATO^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 11 - 1 - 1978




CONTRATTO in data 27/6/1975 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2/7/1975 al
n.Bo 2338 Mod.I° e atto aggiuntivo n.5807 del 13/12/1977 reg. a Brindisi
il 15/12/1977 al n.4732 Mod.I°

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.840.000	Data della consegna	5/2/75
Importo del contratto ^{aumento} diminuito dal ribasso in ragione del <u>60</u> per cento	L.	113.344.000	Data dell'incominciamento dei lavori	5/2/75
I Perizia	L.	6.417.312	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/1/76
	L.	119.761.312		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	14/1/78
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» » »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					porziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA:</u>				
1	13/b	Scavo a sez.rist.roccia mc.	274,72	12.000	3.296.640	
2	63	Calcestruzzo a ql.200 mc.	17,63	13.900	245.057	
3	61	Calcestruzzo a ql.300 "	61,97	26.500	1.642.205	
4	64	Ferro per CLS Kg.	4.300,94	325	1.397.804	
5	16	Vespaio mc.	326,89	3.100	1.013.359	
6	28	Muratura in tufo mq.	107,14	4.000	428.560	
7	50	Soletta in CLS "	2,64	6.500	17.160	
8	79	Massetto mq.	144,52	1.000	144.520	
9	81/a	Pavimento "	6,48	3.100	20.088	
10	94	Intonaco esterno "	10,08	1.000	10.080	
11	73	Marmi da cm.3 "	2,35	11.600	27.260	
12	74	" " " 2 "	1,03	10.600	10.918	
13	15/a	Colmamenti mc.	734,40	1.300	954.720	
14	132	Pozzetti 60 x 60 n.	6	12.500	75.000	
15	135	Ghisa per chiusini Kg.	469	340	159.460	
16	108f	Tubi in gres ø 200 ml.	30,60	4.300	131.580	
17	111	Tubi in fibrocemento "	10,50	1.700	17.850	
18	176	Scarichi in ghisa "	4,00	6.530	26.120	
19	170	Tubi zincati da 1/4 "	13,90	2.000	27.800	
20	140	Cordoni "	85,15	3.850	327.827	
21	80	Pietrini mq.	135,40	1.900	257.260	
22	263	Piazzale stradale "	452,76	3.000	1.358.280	
23	115	Tubi in resina sint. ml.	13,90	1.500	20.850	
		SOMMANO Lavori a misura				11.610.398
		<u>LAVORI A FORFAIT:</u>				
24	6/DA	Strutture portanti 32% 100% x 32% x 61.425.000			19.656.000	
25	"	Muratura di tomp. 10% 100% x 10% x 61.425.000			6.142.500	
		A RIPORTARE			25.798.500	11.610.398

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTI			25.798.500	11.610.398
16	6/01	Infilassi 8%				
		100% x 8% x 61.425.000			4.914.000	
17	"	Tranossi 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
18	"	Pavimenti 9%				
		100% x 9% x 61.425.000			5.528.250	
19	"	Schematura imp. termici 5%				
		100% x 5% x 61.425.000			3.071.250	
10	"	Schematura imp. idrici o fogn. 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
11	"	Intonaco interno 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
12	"	Intonaco esterno 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
13	"	Rivestimenti 4%				
		100% x 4% x 61.425.000			2.457.000	
14	"	Impianto elettrico, ecc. 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
15	"	Opere in ferro 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
16	"	Impianti speciali 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
17	"	Opere da pittore 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
18	"	Completamento fabb. 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
19	"	Apparecchi igienici 5%				
		100% x 5% x 61.425.000			<u>3.071.250</u>	
		SOMMA lavori a forfait				<u>61.425.000</u>
		SOMMA LAVORI ESEGUITI				<u>73.035.398</u>
		A RIPORTARE				<u>73.035.398</u>

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
						RIPORTO
						73.035.398
		Aumento d'asta del 60%				43.821.239
		S O M M A N O				116.856.637
		A detrarre lo 0,20% per fidejussione				233.713
		RESTANO NETTE				116.622.924
		Certificati onessi				
1		in data 29/7/75		L. 56.145.171		
2	" "	29/7/75		" 1.852.325		
3	" "	24/12/75		" 3.564.916		
4	" "	19/1/76		" 1.258.000		
5	" "	23/ 4/76		" 873.346		
6		26/10/76		" 15.840.000		
7	" "	1/8/977		" 19.553.000		
8	" "	17/7/78		" 11.140.000		
		S O M M A N O				110.369.758
		Resta un credito della Impresa		L.		6.406.166
		L'INTERESA (RIBESZI Antonio)				
						
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giorgio GABRIELI)				
						
		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)				
						
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetta)				
						