

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in MESAGNE - Legge 30/12/1960, N.1676 -
Esercizio 1969.=-

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - MONOPOLI (Bari)

IMPORTO lordo a base d'asta L.140.150.000.=-

" netto del ribasso 3,59% ... " 135.118.615.=-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantadue il giorno diciannove del mese di gennaio, nel Cantiere dei lavori suddetti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n.5294 del 5/2/1970 registrato a Brindisi il 13/2/1970 al n.226 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 23/2/1970;

VISTO il verbale di sospensione del 5/2/1971;

VISTO la perizia suppletiva del 29/1/1971 di complessive nette L.9.799.700;

VISTO la nota Provv/le n.2220/4 del 10/8/1971 che approva la suddetta perizia per l'importo netto lavori di L.9.245.000 oltre a L.554.700 per spese genera

11;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5409 dell'1/9/1971 registrato a Brindisi il 3/9/1971 al n.1776 Mod.I di Lire 9.245.000;

VISTO il verbale di ripresa del 3/9/1971;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 5/11/1971;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici, oltre ad una proroga di giorni 60 (sessanta) concessa all'art.6 del citato atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori suppletivi.=

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 28 ^{febbraio} 1972.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE LAVORI

(DI TANO Vito Nicola)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto

Vito Roma