

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FON-
TANA - P.I. n° 008/142/1 - Legge 67/88, 6° Biennio - 2^a Tranche

Impresa STEFY S.r.l. di Brindisi

1^o STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 Febbraio 1995

CONTRATTO in data 14/9/1994 n. 6193 REGISTRATO in Brindisi il 20/09/94
al n° 1819, Mod. l° =

Importo del progetto a base d'asta	L	1.148.228.000=	Data della consegna	18/7/1994
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,51</u> per cento	L	1.096.423.820=	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/9/95
	L			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L			

del quale impegnato	Per espropriazione	L		I lavori rimasero sospesi per gg.	
	» mag. lavori impreved.	»		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» lavori ad economia	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.	»			
	»	»			
TOTALE somma impegnata		L		Giorni impiegati in più	
				Giorni impiegati in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	6.1	Per opere in fondazione - 10%: $100\% \times 10\% \times \text{€ } 1'096'423'820 =$		€	109'642'382 =	
2	6.2	Per strutture in elevazione - 30%: $20\% \times 30\% \times \text{€ } 1'096'423'820 =$		€	65'785'429 =	
SOMMA =					€	175'427'811 =
A DETRARRE: il nb. d'opera del 4,51% =					"	7'911'794 =
RESTANO NETTE =					€	167'516'017 =
 IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) 20 FEB. 1995 IL FUNZIONARIO LINCOLN CAPO						

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di continuazione di n. 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA -
P.I. n. 008/142/1 - Legge 67/88, 6° Presempio - 2° Tranche
 IMPRESA STEFY S.r.l. di Brindisi e, per esse, alla HIRIS S.r.l. di Mirano (VE).
nel c/c n. 52222/43 del BANCO AMBROSIANO VENETO, Filiale 208 - MIRANO, -
giunto mandato intestabile all'incasso n. 27197 del 18/11/94, fatto notar Michele
ERLICO de Brindisi - PAGAMENTO SECONDO CERTIFICATO, RELATIVO AL 1° SAL. =

CERTIFICATO N. 2 per pagamento della PRIMA rata di L. 141'000'000=

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	D A T A	IMPORTO
1	12/12/94 Anticipazione	109'642'382= 10%
TOTALE L.		109'642'382=

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del 14/09/94 N. 6193 di Repert. registrato
 in Brindisi il 20/09/94 al n. 1819, Vol. 1°
 con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
 lavori per la aggiudicata somma di L. 1'096'423'820= al netto,

portata a Lire = colle addizionali =
 approvate con =
 oltre a Lire = a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
 lavori eseguiti ascende al netto a Lire 167'516'017= cioè:

Per lavori e somministrazioni	L	<u>167'516'017=</u>
Per		
Sommano L		<u>167'516'017=</u>
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 5%		<u>8'375'801=</u>
La ritenuta del 0,5% per infortuni		<u>837'580=</u>
L'ammontare dei certificati precedenti		<u>=</u>
Ricup. anticip. di 10% m		<u>=</u>
<u>167'516'017=</u>		<u>167'516'017=</u>
Totale deduzioni L		<u>167'516'017=</u>
Risulta il credito dell'Impresa in L		<u>141'554'034=</u>

CERTIFICA che a termine dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa
 rata di L. 141'000'000= diconsì L. CENTOQUARANTUNOMILIONI =
 Brindisi, li 20 febbraio 1995

operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 22716
 on decorrenza continuativa -

L'Ingegnere Direttore dei Lavori

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato L. 141'000'000=
 I. V. A. 9 % L. 12'690'000=
 Sommano L. 153'690'000=

sto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li 19

IL PRESIDENTE