

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
COoperativa "SPERANZA" Legge 14/2/1963 N° 60 Cantie-
re n° 470 - BR

Importo a base d'asta £. 62.955.600

Importo netto del ribasso 2,25% £. 61.539.100

Importo netto perizia suppletiva £. 709.000

Impresa: Cav. Giuseppe CARPARELLI - Brindisi

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per
lavoratori in Brindisi per n°10 alloggi - vani conta-
bili n.70.=

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dal Con-
siglio di Amministrazione integrato per la Gestione
Speciale GESCAL di questo Istituto, con delibera n.52
del 5/10/1966.=

CONTRATTO: I lavori vennero affidati all'Impresa Cav.
Giuseppe CARPARELLI con contratto del 9/1/1967 n.4797
reg.a Brindisi il 9/1/1967 al n.66 mod.I con il ribas-
so del 2,25% e quindi per l'importo netto di =====
£. 61.539.100.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing.

Giuseppe MERASCO.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE/ I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 16/1/1967, poichè l'art.17 del Capitolato Speciale D'Appalto fissava in mesi dodici naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 15/1/1968. In effetti i lavori vennero ultimati in data 20/6/1968 a seguito di motivata sospensione dei lavori come da regolare verbale in data 8/1/1968 e verbale di ripresa in data 15/6/1968 dopo l'avvenuta approvazione di una perizia suppletiva.

PERIZIA SUPPLETIVA: in data 28/3/1968 venne redatta una perizia per lavori di completamento per un importo netto di £.709.000, oltre a £.685.000 a disposizione dell'Amministrazione per maggiori oneri derivanti dagli allacci alle reti idriche e fognanti.

Detta perizia veniva approvata dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, con deliberazione n° 105 del 10/5/1968.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

con contratto principale	£.	61.539.100
con atto aggiuntivo	£.	709.000
TOTALE	£.	62.248.100

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: La

Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa assicurò i propri operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°15133 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELLA IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 2,25% ammonta a
£. 62.169.169,21

da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa:

n. 1	1/4/67	£. 8.000.000
n. 2	10/5/67	£. 7.300.000
n. 3	3/6/67	£. 6.600.000
n. 4	16/9/67	£. 12.000.000
n. 5	8/11/67	£. 12.700.000
n. 6	13/12/67	£. 6.100.000
n. 7	20/6/68	£. 5.100.000

sommano detrazioni £. 57.800.000

Resta il credito netto dell'Impresa £. 4.369.169,21

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente d^{al} aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativi

va agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui
LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope
re necessarie e cioè; scavi, fondazioni, pilastri,
travi, in c.a. murature, solai, coperture, intonaci,
pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idri
co-sanitario ed elettrico, sistemazioni esterne, Ecc.

Brindisi, 13/1/1969

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giuseppe MARASCO)

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)