

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli
dipendenti di cui alla Legge 30.12.1960 n°1676 on
ORIA - Esercizio 1.7.-31.12.1964 -

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. U.

E LAVORO - Ravenna -

Importo a base d'asta.....L.78.850.000.=

Importo netto del ribasso 2,10%....." 77.194.150.=

Importo netto aggiuntivo....." 1.960.000.=

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno uno del  
mese di Ottobre.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4649 del 24.9.1965 registrato  
a Brindisi il 28.9.1965 al n°1849;

VISTO il verbale di consegna in data 25.9.1965 che  
fissava per il giorno 19 Settembre 1966 il  
termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 18.5.1966;

VISTO l'art.6 dell'atto aggiuntivo n°4776 del 27 Agosto  
1966 registrato a Brindisi il 7 Settembre 1966

al n°1603 Mod.I che prorogava di gg.30 il termine utile per l'ultimazione dei lavori e quindi al 18 Ottobre 1966;

CONSIDERATO CHE non sono ancora iniziati i lavori di canalizzazione idrica principale, da parte dell'E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è possibile completare le opere di sistemazione esterna=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni diciassette.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOP. P.L.  
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

