

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per Lavoratori in Brin-
disi alla via Cappuccini Cooperativa "CASA E GIARDI-
NO" CANT. 2064/BR

Impresa MARVINI Antonio da Fasano

Importo lavori a base d'asta € 89.697.248=

Importo al netto del ribasso del 3% € 87.006.331=

Importo netto perizia suppletiva € 4.201.748=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno tredici
del mese di gennaio.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe MARASCO, diret-
tore dei lavori:

VISTO il contratto n° 3329 del 2/9/1970, reg. a Brin-
disi il 4/9/1970 al n° 1629 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1970 che
fissava per il giorno 31/7/1971 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva e di variante redatta in
data 12/7/1971 per lavori di completamento e
di miglioramento;

VISTO il verbale di sospensione del 12/7/1971;

VISTO il verbale di ripresa lavori del 30/11/1971

che fissa il termine utile per la ultimazione
dei lavori al 13/12/1971;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5430 del 2/1/1972 reg. a
Brindisi il 4/1/1972 al n° 17 Mod.I , che pro-
roga al giorno 23/1/1972 l'ultimazione dei la-
vori;

VISTO l'ordine di servizio del 1/12/1971 che fissa
il termine per l'ultimazione dei lavori al
23/1/1972;

ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
si è constatato, nei termini contrattuali, con un
anticipo di giorni 10.

Pertanto si redige verbale, che previa lettura
e conferma, viene sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L' IMPRESA

MARCONI Antonio

Antonio Marconi

VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma