

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 17 dell'O. d. G. 25.11.1969 n. 7716
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 30.12.60, N°1676, COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN SAN VITO DEI NORMANNI. RICHIESTA DI PROROGA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA IMPRESA ANTONIO RIBEZZI DI BRINDISI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione che l'Impresa Antonio Ribezzi di Brindisi, esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di San Vito dei Normanni, ha rivolto istanza a questo IACP in data 15.10.69, chiedendo una proroga di gg. 120 al termine utile per la ultimazione dei lavori di cui innanzi.

Nella predetta nota l'Impresa Ribezzi ha fatto presente che la richiesta è motivata dalla circostanza che le frequenti piogge, cadute durante la stagione invernale, nonché i continui scioperi del personale di cantiere, hanno causato dei gravi ritardi nei tempi di attuazione dei programmi di lavoro, tanto da causare il ritardo nella ultimazione dell'opera in corso di costruzione.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in proposito.

All'uopo si fa presente che la Direzione Tecnica di questo IACP ha espresso parere favorevole all'accoglimento della citata istanza.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista l'istanza in data 15.10.69 dell'Impresa Antonio Ribezzi di Brindisi;
- considerato che con la predetta istanza l'Impresa Ribezzi ha chiesto una proroga di giorni 120 al termine utile per la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di S. Vito dei Normanni;

Seduta Consiliare

del 13 DIC. 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 1803

SI APPROVA

Trasmesso a me in data 22-1-70
Alunni

- ritenuti validi i motivi addotti dall'Impresa a giustificazione della propria istanza;
- ritenuto di poter accordare alla stessa una proroga di giorni 90 sul termine utile fissato per la ultimazione dei lavori;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Tecnico dell'IACP;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

di accogliere favorevolmente la istanza dell'Impresa Antonio Ribezzi di Brindisi, concedendo alla stessa Impresa una proroga di giorni 90 sul termine utile fissato per la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di San Vito dei Normanni;

di dare incarico all'Ufficio Competente di dare comunicazione all'Impresa Ribezzi del presente deliberato.

Per copia conforme

Brindisi, li

19 GEN 1970

IL DIRETTORE GENERALE P.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)