

9

GESTIONE I.N.A. - CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi - rione Commenda - cantiere 8531.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo L. 116.000.000

" netto del ribasso del 5,78°/°" 109.295.200

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventisei del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori, unitamente all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio;

VISTO il verbale di consegna in data 30/8/954;

VISTO l' art.10 del Capitolato Speciale d'appalto che fissa in giorni 360 il termine per l' ultimazione dei lavori per cui questa doveva avvenire il 25/8/1955;

VISTO il verbale di proroga in data 13/8/1955 che fissa il nuovo termine di scadenza per il giorno 23/11/1955;

VISTO il verbale di sospensione in data 19/11/1955;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L' Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s' intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quattro e quindi l' ultimazione definitiva dei lavori dovra' avvenire il giorno 29 del mese di aprile 1956.=

Del che si e' redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.=

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ubaldo Vallarino* *francesco*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

