

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE POPOLARI

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia
 P.I. n° 1211 - Cant. 2813/BR.

Impresa SARDELLA LUIGI & FIGLI - S.R.L. - FASANO -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24 marzo 19 72

CONTRATTO in data 2.12.1971 n. 5425 REGISTRATO a Brindisi il 6.12.1971
 al n° 2369 Mod. I.-

Importo del progetto a base d'asta	L.	454.475.838 =	Data della consegna	15.11.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,62</u> per cento	L.	442.568.571 =	Data dell'incominciamento dei lavori	15.11.1971
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9.11.1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»		
	» sorveglianza e dir.	»	Giorni impiegati in più	
	»	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	4	- Scavo a sezione ampia. mc.	8.913,18	1.000.=	8.913.180.=	
2	33	- Calcestruzzo a Kg. 150 "	119,41	9.000.=	1.074.690.=	
3	31	- " " 300 fond.	796,38	15.000.=	11.945.700.=	
4	31b	- " " 300 elev.	57,69	18.000.=	1.038.420.=	
5	62	- Ferro omogeneo.- Kg.	91827,22	180.=	16.528.899,60	
6	52	- Vespaio portici.- mc.	131,91	1900.=	250.629.=	
7	32	- Calcestruzzo a Kg. 200 port.	109,92	10000.-	1.099.200.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....			£.40.850.718,60	
		B) - LAVORI A FORFAIT -				
6	11CSA	- Rustico:				
		60% x 41% x 384.667.305.=			£. 94.628.157,03	
7		- Tramezzi,ecc:				
		10% x 10% x 384.667.305.=		"	3.846.673,05	
8		- Impianti,ecc:				
		15% x 7% x 384.667.305.=		"	4.039.006,70	
9		- Pavimenti,ecc:				
		5% x 12% x 384.667.305.=		"	2.308.003,83	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....			£.104.821.840,61	
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT.			£. 145.672.559,21	
		A destrarre il ribasso del 2,62%			" 3.816.621,04	
		RESTANO NETTE LIRE				141.855.938,17
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (DOTT. ING. GIOVANNI ROMA)				
		VISTO: IL PRESIDENTE (DOTT. RAFFAELE FISCETTO)				