

Lavori **COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA' 68"**

IN BRINDISI QUARTIERE S. ELIA (Legge 14/2/1963 n° 60 art. 14 n° 3)=

Impresa **MARZO FRANCO n. a Lecce il 14/6/1931=**

Contratto **D APPALTO** in data **17/7/1971** n° di rep.

Autorizzato con in data n°



Registrato alla Corte dei conti il al reg. n°

e all'Ufficio del Registro di **Brindisi 1123/7/1971** mod. vol. foglio n° **6787**

STATO⁽¹⁾ **D AVANZAMENTO** N. **TRE** dei LAVORI a tutto il **24/11/1971**

Importo del progetto L.	94.990.970	Data della consegna . . .	
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 0,25 % »	94.753.493	Data dell'inizio lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	mesi 12
del quale impegnato:			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e proro- gati per	
per maggiori lavori imprevisti »			
per lavori in economia »		per cui la nuova scadenza del tempo utile è di	
per sorveglianza e direzione . . »			
per »		Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata . L.		Giorni impiegati in meno	

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
				PARZIALE	TOTALE
			Riporto		
A) LAVORI A MISURA					
I	I	Scavo di terra ecc.	mc. 1385,75	10001.385.750	
2	5	Calcestruzzo cementizio a 150 ecc.	" 40,93	8500 346.205	
3	I3	Calc.cement. a 350 ecc.	" 200,97	170003.416.490	
4	I5	Ferro in tondini tipo TOR	Rg. II 415,85	170 1.940.694	
Importo lavori a misura				7.089.139	7.089.139
B) LAVORI A FORFAIT					
+ Strutture portanti al rustico in cls.e solai					
23°/° x 83.142.470 = 19.122.768					
Percentuale eseguita 100°/° 19.122.768 =				19.122.768	
- Murature e tampagnature					
6°/° x 83.142.470 = 4.988.548					
Percentuale eseguita: 0,25 x 4.988.548 =				1.247.137	
- Tramezzi in fette di tufo					
3°/° x 83.142.470 = 2.494.274					
Percentuale eseguita 0,25 x 2.494.274 =				623.568	
- Impianto riscaldamento					
7°/° x 83.142.470 = 5.819.973					
Percentuale eseguita: 0,25 x 5.819.973 =				1.454.993	
- Impianto idrico sanitario e fognante					
9°/° x 83.142.470 = 7.482.822					
Percentuale eseguita: 0,15 x 7.482.822 =				1.122.423	
Importo la vori a forfait				23.570.889	23.570.889
Sommano					30.660.028
A dedurre il ribasso d' asta dello 0,25°/°					76.650
Restano nette					30.583.378
Brindisi li 25/II/1971					
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giuseppe Marasco)					
Riportare					

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
			PARZIALE	TOTALE
		Riporto		
VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano e si autorizza il pagamento della rata di £ 8.870.000= (Ottomilioniottocentosettantamila=).				
IL PRESIDENTE  		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma) 		
Riportare				