

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Quartiere
S. Elia Est - Fabbricato 3- LEGGE N. 166 del 27/5/1975 -

Impresa : Dott. Benvenuto TOMMASI - Galinera (Lecce) -


STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29 - 10 - 19 79

CONTRATTO in data 8/6/1976 n. 5712 REGISTRATO a Brindisi il 10/6/1976 al
n. 6244 Mod. II°.

Importo del progetto a base d'asta	L.	708.000.000.=-	Data della consegna	5/4/76
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,75 per cento	L.	667.290.000.=-	Data dell'incominciamento dei lavori	5/4/76
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	29/5/77
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	433
del quale impegnato	Per espropriazione L.	114.000.000.=-	I lavori rimasero prorogati per gg.	184
	> mag. lavori imprev. >	73.950.000.=-	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	5/2/79
	> lavori ad economia >	18.000.000.=-	Giorni impiegati in più	617
	> sorveglianza e dir. >	95.549.400.=-		
	> prosp. Geogn.	4.500.000.=-		
TOTALE somma impegnata L.		306.000.000.=-		
				in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA:				
1	76	Scavo di met. a sez. ristr. mc.	3.264,79	3.400.=	11.100.286.=	
2	62	Calcestruzzo a Kg. 150 di cm.	578,86	19.600.=	11.345.656.=	
3	58	Calcestruzzo a Kg. 300 di cm.	833,99	51.000.=	25.853.690.=	
4	64	Ferro omogeneo per Cls Kg.	51884,769	430.=	22.310.450.=	
5	16	Vespajo calcareo mc.	20,73	4.800.=	99.504.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			£. 70.709.586.=	
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	6/A	Estrutture portanti 32%				
		613.230.000 x 65% x 32%			127.551.840.=	
7	"	Tampagnature esterne 10%				
		613.230.000 x 37% x 10%			22.689.510.=	
8	"	Tramezzi 3%				
		613.230.000 x 35% x 3%			6.438.915.=	
9	"	Infissi 8%				
		613.230.000 x 17,50% x 8%			8.585.220.=	
10	"	Impianto elettrico 3%				
		613.230.000 x 3% x 3%			551.907.=	
11	"	Impianto termico 5%				
		613.230.000 x 3% x 5%			919.845.=	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			£. 166.737.237.=	
		TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT ... "			237.446.823.=	
		Ribasso d'asta 5,75%			" 13.653.192.=	
		R E S T A N O			£. 223.793.631.=	
		CERTIFICATI CORRISPONDI ALL'IMPRESA				
		Anticipazione 5% giusta D.M. 25.11.72				
	SA	1/10/76 £. 334.353.000.=				
1*	SA	3/9/78 85% alla Banca	67.318.774.=			
		all'Impresa	<u>7.123.000.=</u>			
		T O T A L E		£. 74.441.774.=		
		A R I P O R T A R E			74.441.774.=	223.793.631.=

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
			RIPORTO		74.441.774.-	23.793.631.-
1° CA	9/11/78	85% alla Banca S.	57.854.926.-			
		all'Impresa "	<u>6.837.000.-</u>			
		TOTALE	S.	64.721.926.-		
2° CA	20/3/79	85% alla Banca S.	63.251.713.-			
		all'Impresa "	<u>7.069.311.-</u>			
		TOTALE	"	70.321.024.-		
					TOTALE ACCONTI CORRESPOSTI	S. 209.484.724.-
					RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	S. 14.308.907.-
Fermo restando l'incameramento da parte di questo Istituto del residuo importo della fidejussione prestata dalla Banca in riferimento dell'anticipazione concessa all'Impresa ed i provvedimenti amministrativi in relazione alla rescissione contrattuale in danno come da Del. IACP del 24.5.1979, n. 3075.-						
BRINDISI, li 29/10/1979						
L'IMPRESA (Dott. Benvenuto TOMMAEI)				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)		
<i>Il sottoscritto curatore del fallimento impresa Benvenuto Tommaei firma il presente carteggio rinviando al riconoscimento dell'importo totale dei lavori di L. 223.493.631,- Fa esplicita riserva di chiedere la restituzione dei prezzi. Brindisi 24/12/1979 Il Curatore do Xee i o u e g o r o</i>						
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio Longo) 