

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Case Popolari in Brindisi - Quartierino Commenda
Ovest - Cantiere 11250

Impresa S. r. l. "LA GENERALE COSTRUZIONI"


8° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 APRILE 19 59

CONTRATTO in data 24.3.1958, n. 1694 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
10/4/1958 al n. 1647 Mod. II Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	<u>106.000.000</u>	=	Data della consegna	<u>5/5/1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento		<u>87.440.472</u>	=	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>5/5/1958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>12.860.000</u>	=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>30/4/1959</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 963,94	600,-	578.364,00	
2	38	Scavo di fondazione	" 1372,95	800,-	1.098.360,00	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150	" 358,93	5700,-	2.045.901,00	
4	46	Calcestruzzo a Kg.300	" 382,96	10000,-	3.829.600,00	
5	48	Ferro omogeneo	Kg. 3089881	130,-	4.016.845,30	
6	70	Spianata di malta	mq. 539,58	110,-	59.353,80	
7	71	Asfalto	" 539,58	450,-	242.811,00	
8	45	Muratura tutta tufo	mc. 65,58	4500,-	295.110,00	
9	65	" tufo da cm.20	mq. 75,61	1075,-	81.280,75	
10	72	Vespaio	mc. 145,37	900,-	130.833,00	
11	87	Battuto di cemento	mq. 581,47	650,-	377.955,50	
Sommano lavori a misura						12.756.414,35
B) LAVORI A FORFAIT						
12	11	C.S. - Rustico : 99% x 48% x 81.074.709			38.526.701,72	
13	"	- Tramezzi: 92% x 8% x 81.074.709			5.967.098,58	12% 778.317,20
14	"	- Infissi: 83% x 12% x 81.074.709			8.075.041,01	15% 1.459.344,76
15	"	- Pavimenti: 83% x 10% x 81.074.709			6.729.200,85	23% 1.864.718,31
16	"	- Intanaco esterno e ringhiere 66% x 6% x 81.074.709			3.210.558,48	26% 1.264.765,46
17	"	- Impianti: 73% x 9% x 81.074.709			5.326.608,38	28% 2.043.082,67
18	"	- Completamento: 80% x 7% x 81.074.709			4.540.183,70	30% 1.702.568,89
Sommano lavori a forfait						72.375.392,72
Sommano lavori a misura e a forfait						85.131.807,07
A dedurre il ribasso del 6,22%						5.295.198,40
RESTANO NETTE LIRE						79.836.608,67
Visto:			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pasquale Lanzillotti)			
IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto:			IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)			
			