

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infertuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 4641/3 con decorrenza continuativa.-

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - In base all'art.15 del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi entro il 12 ottobre 1957.-

AVVISI AD OPPONENDUM - Non essendo occorse occupazioni permanenti e temporanee, nè danneggiamenti di stabili interessanti privato, perchè i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione, si è ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'Art.360 della Legge sui lavori pubblici.-

LIBERTA' DI CREDITO - Come risulta dal relativo certificato in data 14.3.1957, all'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Impresa.-

CESSIONE DI CREDITI - L'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi nè comunque disposto dei crediti stessi.-

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI - L'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
per la Provincia di -BRINDISI -

Lavori di costruzione di Case Popolari in Fasano per
la eliminazione delle abitazioni malsane - Legge 640
del 9.8.1954 - Esercizio 1953/54 e 1954/55.-

IMPRESA : CARPARELLI Nicola di Francesco

Contratto n.1008 del 30.9.1955.-

R E L A Z I O N E

di accompagnamento allo stato finale.-

PROGETTO - Il progetto in data Maggio 1955 venne re-
dato dal Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico
co dell' I.A.C.P. e giusta il progetto stesso era
preventivata la spesa seguente :

1) a base d'asta L. 24.000.000.-

2) a disposizione dell'Amministrazione :

zione :

a) per lavori in

economia L. 275.000.-

b) per progetto, di-

rezione e sorve-

glianza " 725.000.- L. 1.000.000.-

COMPLESSIVAMENTE L. 25.000.000.-

Il progetto fu approvato con nota Ministeriale e numero del

ASSUNTORE DEI LAVORI - Nell'esperimento d'asta rimase deliberatario il Sig. Carparelli Nicola di Francesco da Fasano che offrì il ribasso del 0,30 per cento. =

CONTRATTO - Il contratto venne stipulato in data 30.9.1955 col n.1008 di repertorio in Brindisi presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M. 5305/6949/9119 Div. XVI^a ter del 5 gennaio 1956 e registrato presso la Corte dei Conti il 7 febbraio 1956 reg. 5 fg.144 inviato allo I.A.C.P. con nota n. 1941 del 24 febbraio 1956 pervenuta in data 29 febbraio 1956 n.1897 e registrato a Brindisi il 13 marzo 1956 al n. 1246 Mod.I Vol.107. =

IMPORTO CONTRATTUALE - L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 0,30 per cento sulla somma di L. 24.000.000. = è risultato di nette L. 23.928.000. =

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI - La spesa autorizzata per i lavori risultò dal seguente prospetto :

a) per il contratto principale L. 23.928.000. =

DIRETTORE DEI LAVORI - I lavori vennero diretti dal sottoscritto Dott. Ing. Leonardo POTI'. =

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori furono consegnati con

verbale del 13 marzo 1956 senza riserve da parte dell'Impresa.-

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE

IN CASO DI RITARDO - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto mesi dieci a partire dalla data del verbale di consegna.-

Il tempo utile doveva scadere quindi il 12 gennaio 1957.-

Dall'art.14 dello stesso Capitolato era stabilita la penale di L. 5.000.- per ogni giorno di ritardo.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12 gennaio 1957 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile.-

STATO FINALE - Lo stato finale importa complessivamente nette L. 23.374.829,43

da cui sono state dedotte per i ser-

tificati di acconto già emessi " 21.000.000,00

Secondo il detto stato finale resta

quindi il CREDITO DELL'IMPRESA in L. 2.274.829,43

RISERVE DELL'IMPRESA - L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.-

alcuna difficoltà, conducendoli con ogni cura ed a perfetta regola d'arte sempre, peraltro, uniformandosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori.-

Brindisi, 11 14 marzo 1957.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Leonardo POTI)

Leonardo Poti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma