

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

17

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
S.VITO DEI NORMANNI - Legge 30.12.1960, N.1676 - Esercizi 1967 e 1968.=

Impresa Antonio RIBEZZI - Brindisi - nato il 26.3.1916

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 1971

CONTRATTO in data 29.10.1968 n. 5213 REGISTRATO a Brindisi il 31.10.1968 al
N.1996 Mod.I ed atto aggiuntivo n.5377 del 20.4.1971 reg. a Brindisi il 21
aprile 1971 al N. 845 Mod.I.=


Importo del progetto a base d'asta	L.	116.300.000,00	Data della consegna	29.11.68
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1'8,20</u> per cento	L.	106.763.400,00	Data dell'incominciamento dei lavori	29.11.68
<u>importo netto periz. supplet.</u>	L.	9.500.000,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.11.69
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	13.736.600,00	I lavori rimasero sospesi per gg.	110 + 318
Per espropriazione	L.	100.000,00	(°) I lavori rimasero prorogati per gg.	90 + 60
» mag. lavori impreved.	L.	1.366.600,00	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	24.6.1971
» lavori ad economia	L.	4.782.000,00	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir.	L.	7.548.000,00	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.	13.736.600,00		

a) d'avanzamento finale.

(°) Delibera I.A.C.P. n.1803 del 13.12.1969
ed atto aggiuntivo n. 5377 del 20.4.1971,
articolo 6.=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA =====				
1	1	Scavo ristretto di ^{terra mc.} roccia	314,17	1320.=	414.704,40	
2	7	" " " roccia "	507,77	4200.=	2.132.634,00	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	308,63	9350.=	2.885.690,50	
4	31	" " " 300 "	187,78	13500.=	2.535.030,00	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	24686,91	150.=	3.703.036,50	
6	36b	Cls. a Kg.300 elev. mc.	175,21	15500.=	2.715.755,00	
7	15	Muratura tutta tufo "	160,72	6600.=	1.060.752,00	
8	17	" tufo da cm.20 mq.	189,85	1650.=	313.252,50	
9	9	Rilevati o colmate mc.	6753,25	1000.=	6.753.250,00	
10	100	Ferro zincato ml.	233,10	1100.=	256.410,00	
11	64	Ringhiere in ferro Kg.	3804,==	350.=	1.331.400,00	
12	121	Pozzetti ispezione N.	62,==	4400.=	272.800,00	
13	151	Chiusini per pozzetti Kg.	4197,60	275.=	1.154.340,00	
14	90	Tubi cem.am. ϕ 150 ml.	443,05	1320.=	584.826,00	
15	8	Scavo di sbancam.roccia mc.	235,11	3500.=	822.885,00	
16	52	Vespaio calvareo "	260,09	1760.=	457.758,40	
17	82	Cordoni calcarei ml.	496,==	1980.=	982.080,00	
18	53	Massetto marciapiedi mq.	571,80	580.=	331.644,00	
19	58	Pietrini "	494,76	1000.=	494.760,00	
20	83	Cordoncini aiuole ml.	179,50	1650.=	296.175,00	
21	61	Tappetino bitumato mq.	3341,33	1100.=	3.675.463,00	
22	124	Impianto elett. appart. N.	20,==	2000.=	40.000,00	
23	126	Prese di corrente da 6 A."	6,==	1100.=	6.600,00	
24	127	" " " "15 A."	6,==	1650.=	9.900,00	
25	92	Pluviali ϕ 80 ml.	60,==	900.=	54.000,00	
		SOMMANO LAVORI A MISURA			L. 33.285.146,30	
		B) LAVORI A FORFAIT =====				
25	11	C.S.A. - Rustico:				
		mc. 11.907,34 x 48% = mc.	5715,52	7440.=	42.523.468,80	
		a riportare			L. 42.523.468,80	33.285.146,30

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Riporto			42.523.468,80	33.285.146,30
26	11	CSA -Tramezzi ed intonaci				
		mc.11.907,34 x 8% = mc.	952,59	7440.=	7.087.269,60	
27	11	CSA - Impianti,ecc.=				
		mc.11.907,34 x 9% = "	1071,65	7440.=	7.973.076,00	
28	11	CSA - Complet.fabbricato:				
		mc.11.907,34 x 7% = "	833,51	7440.=	6.201.314,40	
29	11	CSA - Intonaco esterno,ecc.:				
		mc.11.907,34 x 6% = "	714,44	7440.=	5.315.433,60	
30	11	CSA - Pavimento,ecc.:				
		mc.11.907,34 x 10% = "	1190,74	7440.=	8.859.105,60	
31	11	CSA - Infissi:				
		mc.11.907,34 x 12% = "	1428,88	7440.=	10.630.867,20	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT			L. 88.590.532,20	
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT			L. 121.875.678,50	
		- a detrarre il ribasso d'asta dell'8,20%			" 9.993.805,64	
		RESTANO NETTE			L. 111.881.872,86	
		C) <u>AUMENTO COSTO PER ACCONTO REVISIONE PREZZI:</u>				
32		Provveditoriale n.16167 del 16.7.1971			L. 9.728.250,00	
		TOTALE GENERALE			L. 121.610.122,86	
		Sul predetto importo sono stati corrisposti i seguenti acconti:				
N. 1		10.6.1969		L.	10.100.000,00	
N. 2		11.7.1969		"	10.200.000,00	
N. 3		23.10.969		"	10.000.000,00	
N. 4		3. 3.A970		"	10.000.000,00	
N. 5		1. 6.1970		"	11.100.000,00	
N. 6		21.8.1970		"	10.000.000,00	
N. 7		26.10.970		"	11.200.000,00	
N. 8		30.4.1971		"	18.100.000,00	
N. 9		6. 7.1971		"	10.100.000,00	
		a riportare		L.	100.800.000,00	121.610.122,86

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		L.	100.800.000,00	121.610.122,86
N. 10	12.8.1971			"	9.728.250,00	
N. 11	13.12.971			"	2.500.000,00	
N. 12	16.3.1972			"	7.000.000,00	
		SOMMANO ACCONTI		L.		120.028.250,00
		RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA		L.		1.581.872,86
		Brindisi, li 20 Marzo 1972				
		L'IMPRESA (Antonio RIBEZZI)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		