

8

GESTIONE I.N.A. - CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi-rione Commenda-cantiere 8531

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo L. 116.000.000

Importo al netto del ribasso del
5,78% " 109.295.200

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno diciannove del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto ~~Ing.~~ Direttore dei lavori Ing. Roma Giovanni.

VISTO il verbale di consegna in data 30/8/1954;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale d'appalto

che fissa in giorni 360 il termine per l'ultimazione dei lavori per cui questa doveva avvenire il 25/8/1955.

VISTO il verbale di proroga in data 13/8/955 che fissa il nuovo termine di scadenza per il giorno 23/11/1955;

CONSIDERATO che e' in corso di approvazione una perizia suppletiva, redatta in data 8/10/1955, per

lavori di sistemazione esterna e recinzione.



Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi i quali verranno ripresi non appena sarà giunta l'approvazione della suddetta perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni quattro.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA X

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

