

Dal che è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

i.to Avv. Pietro DELL'AIRO

IL SEGRETARIO

f.to dott.ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 28 MAG. 1990

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

ARGOMENTO N. 2

VOTO N. 07/90

Oggetto:- Legge 457/88 - 5° Biennio. Lavori di costruzione di al-
loggi ERP nel Comune di SAN DONACI. Impresa Antonio
MORELLI - Trepuzzi.
Premio di accelerazione.

L'anno millenovecentonovanta = il giorno 22 del mese
di maggio ore 11,30 in Brindisi, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via
G.B. Casimiro n.21.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti,
si è riunita la Commissione Tecnica istituita presso l'I.A.C.P. di Brin
disi ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

=====

O M I S S I S

=====

LA COMMISSIONE TECNICA.

- esaminati gli elaborati relativi alla concessione del premio di accelerazione per anticipata ultimazione, rispetto ai termini contrattuali, dei lavori di costruzione di alloggi di E. R.P. nel Comune di SAN DONACI, finanziati con i fondi di cui alla legge 5/8/78 n.453 - 5° Biennio, eseguiti dall'Impresa geom. Antonio Morelli da Trepuzzi (LE);
- visto l'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto che prevede la corresponsione di un premio di accelerazione qualora l'Impresa appaltatrice anticipi la ultimazione dei lavori rispetto ai termini prescritti;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori;
- considerato che si sono verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale della Puglia n.4376 del 1/6 1981 e n.7746 del 5/3/1981;
- vista la relazione sulla concessione del premio di accelerazione all'Impresa esecutrice dei lavori, redatta dal Direttore dei lavori;
- vista la perizia nella quale è riportata il calcolo del predetto premio di accelerazione ammontante a complessive £.59349424,= di cui £.53.280.000,= per l'anzidetto premio, £.3.729.600,= per spese generali e £.2.339.824,= per I.V.A.;
- vista la regolarità del precitato calcolo del premio di accelerazione;
- visto il nuovo quadro economico riportato sul mod.QTE-S/N nel quale è riportata la situazione economica dopo la redazione della suddetta perizia e dal quale risulta che ai maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del suddetto premio di accelerazione si farà fronte con l'impegno parziale delle somme ri-

Tutto ciò premesso e considerato,

la Commissione Tecnica,

esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione dell'elaborato tecnico per la corresponsione del premio di accelerazione all'Impresa esecutrice dei lavori, per anticipata ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini contrattuali, ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione del nuovo quadro economico riportato sul mod.QTE-S/N.=
