

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento al
le Palazzine INA=CASA di OSTUNI - Piazzale Domenico
Colucci - Cant. 1135/R-L

IMPRESA : SARDELLI Tommaso = BRINDISI =

IMPORTO CONTRATTUALE L. 2.637.273.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E :

PERIZIA DI PROGETTO in data 6/11/1964 per l'ammontare
di L. 7.246.800.== di cui L. 6.710.000.== per lavori
e L. 536.800.== per spese generali, redatto dall'Uffi-
cio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi ed approvata con deli-
bera n° 178 dell'1/4/1966 del Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori per l'impor-
to ridotto di L. 3.386.430.== di cui L. 2.666.447 per
lavori; L. 239.986 per compensi alla Stazione Appal-
tante e L. 480.000 per compensi per traslochi e fitti
oltre a L. 158.856 (suddivise in L. 52.952 per la pa-
lazzina in locazione e L. 105.904 per le palazzine a
riscatto) per lavori di manutenzione straordinaria co-
me risulta dalla nota della GESCAL Prot. III/2 - PC

n° 26096 del 26/10/1966.=

SOMME AUTORIZZATE :

a)- per lavori post-collauda L. 2.666.447.==

b)- per lavori di manutenzione straor

dinaria alla Palazzina in locazio

ne L. 52.952.==

Sommano L. 2.719.399.==

=====

CONTRATTO in data 22/12/1966 N° 4793 registrato a Brin
disi il 23/12/1966 al N° 2274 Mod.I con il quale i la
vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa SAR
DELLI Tommaso per l'importo di L. 2.637.273 al netto
del ribasso d'asta del 3,02°/°.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : I lavori vennero conse
gnati all'Impresa il 16/1/1967 come risulta dal rela
tivo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI : I lavori dovevano
essere ultimati entro il 15/6/1967.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : E' stata accertata il giorno
15/6/1967 come risulta dal verbale in pari data e quin
di in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori sò sono svolti in con
formità dei patti contrattuali e delle disposizioni
della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI : L'Impresa ha assicurato i suoi

operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
N° 15894/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI : Redatto in data 13/5/1968,
firmato dall'Impresa con riserva dal quale risulta
che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette Li=
re 792.626,46.=

Poichè è stato già pagato n° 1 acconto per complessi=
ve L. 600.000 il credito dell'Impresa resta in Lire
192.626,46 (lire Centonovantaduemilaseicentoventisei
e centesimi quarantasei).=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visi
ta effettuata il giorno 18/5/1968

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor=
mità delle previsioni del progetto con i materiali ri
chiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle
prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della
Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a
norma del Regolamento 25/5/1895 N° 350, e che i prezzi
adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrisppndono a quel
li eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto
all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa;

VISTO la riserva avanzata dall'Impresa tendente ad ottenere un compenso di L. 131.700 per danni subiti in conseguenza della mancata totale esecuzione dei lavori contrattuali ridottisi, in effetti, a meno di due quinti dell'intero importo;

VISTO che la Direzione dei Lavori si riserva di relazionare a parte sulle richieste dell'Impresa;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L. 792.626 l'importo dei lavori e poichè alla Impresa sono state pagate in acconto L. 600.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa SARDELLI Tommaso di Brindisi, salvo quanto verrà deciso, nell'opportuna sede, in ordine alla riserva avanzata dall'Impresa per un maggiore compenso di L. 131.700, la somma di L. 192.626 (diconsi Lire Centonovantaduemilaseicentoventisei) a saldo

di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di
che trattasi salvo la superiore approvazione del pre
sente atto.=

BRINDISI, li 25/5/1968.=

L'IMPRESA
(SARDELLI Tommaso)

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G.VALLARINO)