

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE di FASANO

Gestione Case Per Lavoratori-Legge 14.2.1963 n.60 Tipo di

finanziamento-settore C art.15

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti

Stazione Appaltante: Cooperativa " LA PRIMAVERA "

Impresa Schiavone Lorenzo - Fasano -

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 marzo 1968

CONTRATTO in data 18.1.1967 approvato registrato a Fasano il 16.6.1967

mod. I vol. 146 n° 688

data N.

Importo del progetto L.

50.026.022,=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 5,81 per cento

47.119.510,=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Data della consegna 19.6.1967

Data dell'incominciamento
dei lavori 19.6.1967Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori 13.6.1968I lavori rimasero sospesi o
prorogati perPer cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

meno

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lavori impreved. »	
	» lavori ad economia »	
	» sorveglianza e dir. »	

TOTALE somma impegnata L.

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A)		LAVORI A MISURA - Fondazioni -				
1	1	Scavo di materie di qualsiasi natura ecc. Mc.	36,89	1320		48.694,80
2	2	Scavo di sbancamento ecc. Mc.	73,92	1000		73.920,=
3	3	Scavo di roccia compatta ecc. Mc.	134,48	3500		470.680,=
4	5	Calcestruzzo di fondaz.a ql. 200 di cem. ecc. Mc.	187,57	6000		1.125.420,=
5	8	Muratura tutta tufo e malta comune ecc. Mc.	68,63	6000		411.780,=
					Lire	2.130.494,80
B)		LAVORI A FORFAIT				
6	11b	C.s.Rustico compreso terrazzo 100% x 48% di L.45.760.077				21.964.836,46
7	11b	C.s. A tramezzi e intonaci interni; 0,55x0,08xL.45.760.077				2.013.443,29
8	11b	C.s.Ad ultimazione degli impianti idrico-sanitari ed elettrici e termici. 0,50x0,09 xL.45.760.077				2.059.203,46
9	11b	A completamento fabbricato, scantinati, opere esterne; 0,30x0,07xL.45.760.077				960.962,62
					Totale Lire...	29.128.940,83
		A dedurre il ribasso d'asta del 5,81%.....				1.692.391,43
					Restano al netto Lire.....	27.436.548,80

Impresa LORENZO SCHIAVONE - FASANO

Schiavone Lorenzo

Il Direttore dei Lavori
(Dott.Ing.Olindo Angelini)

Angelini



Fasano - 8 MAR. 1968

Visto
IL PRESIDENTE
G. Ubaldo Vallerino

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA"

FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE

Antonio Ruggi

Visto
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Romagnolo)

Romagnolo