

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Lavori di costruzione 2° Lotte di Case Popolari in
Carovigno per l'eliminazione delle abitazioni mal-
sane.-

Legge 9/8/1954, n.640 - Esercizio 1954/55

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo

Importo a base d'asta £. 19.200.000

" al netto del ribasso 4,35% " 18.364.800

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: lavori di costruzione di 1 fab-
bricate di case popolari in Carovigno per l'elimina-
zione delle abitazioni malsane.-

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in da-
ta Aprile 1957 dell'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Te-
cnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi dell'importo complessi-
vo definitivo di £.20.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta £.19.200.000

b) a disposizione dell'Amministrazione

(comprendenti £.220.000 per allacci

acqua, luce e fognatura, £.580.000 per

spese generali)

£. 800.000

totale

£.20.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n.8063 del 18.5.1957

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa

SCHIAVONE Lorenzo con contratto n.1452 del 18.7.1957 registrato a Brindisi il 25.2.1958 al n.1342 mod.I vol.111 con ribasso del 4,35%.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing. Pasquale Lanzillotti.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 20 Ottobre 1957; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi dieci il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 19.8.1958.-

In data 30.7.1958, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in anticipo sui termini contrattuali.-

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto al netto del ribasso

del 4,35% £.18.364.800,-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto dalla Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza numero

3392/3 con decorrenza continuativa.-

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta del 4,35% a lire £. 18.061.464,91

da cui deducendo gli acconti corrisposti con i certificati:

N.1	4/3/1958	£. 7.350.000
N.2	10/4/1958	" 14.650.000
N.3	16/5/1958	" 3.200.000
N.4	30/7/1958	" <u>850.000</u>

sommano certificati £. 16.050.000,00

Resta il credito netto all'Impresa £. 2.011.464,91

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili, ecc.

non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all'art.360 della legge sui LL.PP.-

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'art.15 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo dovrà aver luogo entro il 3° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori e cioè entro il 30 aprile 1959;-

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro e comun-

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico-sanitario e di fognatura, sistemazioni esterne.

Brindisi, lì 24/1/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pasquale LANZILLOTTI)

