

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterna in OSTUNI - Cantiere
n°19112/E -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo netto contrattuale.....L.6.414.147.==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 22.6.1964 per l'ammon-
tare di L.6.650.000.=, dall'Ufficio Tecnico dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della pro-
vincia di Brindisi ed approvato con Deliberazione
n°5 del 30.6.1964 del Consiglio GESCAL dell'IACP
di Brindisi;

SOMME AUTORIZZATE: (Delib.GESCAL n°72 del 20.11.64);

a) per lavori a base d'asta.....L.6.643.342.=

b) per imprevisti....." 57.658.=

TOTALE.....L.6.701.000.==

CONTRATTO in data 3.5.1965 registrato a Brindisi
il 10.5.1965 al n°918 Mod.I con il quale i lavori
di che trattasi venivano affidati all'Impresa AL-
TAMURA Antonio - per l'importo di L.6.414.147.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con
segnati il 7.6.1965 come risulta dal verbale di
consegna in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: A termine del
contratto principale i lavori dovevano essere ulti
mati entro il 4.9.1965.= Poichè i lavori vennero
sospesi in data 1.9.1965 e ripresi in data 15.11.65
come risulta dai relativi verbali, l'ultimazione
definitiva veniva fissata per il giorno 18.11.65.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorn
no 18.11.1965 come risulta dal verbale in pari data
e quindi in tempo utile.=

PERIZIA DI VARIANTE: redatta in data 28.8.1965 ed
approvata con Provvedimento n°12 in data 8.11.1965
dal Consiglio GESCAL dell'IACP di Brindisi.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in
conformità dei patti contrattuali e delle disposi-
zioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'impresa ha assicurato i suoi
operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza
n°2006/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 10.L.1966
dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei
lavori è di sette Lire.....L.6.413.870,82

A cui detraendo l'importo degli
Riporto L.6.413.870,82

Riporto L.6.413.870,82

acconti corrisposti:

1) 30.10.65 L.2.280.000.=

2) 16.11.65 " 2.640.000.=

3) 27.12.65 " 820.000.=

Totale acconti..... L.5.740.000.==

Resta il credito netto dell'Impresa L. 673.870,82

(diconsi Lire seicentosettantatremilaottocentoset-
tanta e centesimi ottantadue).=

TUTTO CIO' PRESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico IACP nella
visita effettuata il giorno 30.4.1965.=

RICONOSCIUTO CHE i lavori furono eseguiti in con-
formità delle previsioni del progetto con i mate-
riali richiesti, con le dimensioni prescritte e
conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle
disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati
a norma del Regolamento 25.5.1895, n°350 e che i
prezzi adottati sono quelli di contratto e di peri-
zia.=

CONSIDERATO che la contabilità dei lavori corrispon-
de alle opere eseguite;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in
tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori non vi furono occupazioni temporanee o permanenti di stabili, nè avvennero danni a terzi come risulta dal certificato in atti.=

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a L.6.413.870,82 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire 5.740.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa ALTAMURA Antonio - ^B Brindisi - la somma di L.673.870,82 (Lire seicentosettantatre-milaottocentosettanta e centesimi ottantadue) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, 2.5.1966

L'IMPRESA
[Signature]

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
[Signature]

V i s a :

IL PRESIDENTE

Com.te U.G. VALLARINO)
[Signature]

