

An. 29 18

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

della Provincia di BRINDISI

OPERE Pubbliche

Legge 14.2.1963, N. 60 esercizio

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori (GESCAL) in FASANO
P.I. n.1212 bis - Cant.2698 - n.2 palazzine per complessivi 8 alloggi
50 vani legali.=

Contratto N. 5401 di Repertorio in data 25.6.1971 registrato a Brindisi
in data 1.7.1971 al N. 1409 Mod. I Vol.

IMPRESA:

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto - in data per l'ammontare di L. 58.683.000 redatto dallo
a cura dell'Ing. Antonio Corrado
~~Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi~~ ed approvato con Provveditoriale dal Consiglio
Integrato per la Gestione Speciale GESCAL dello ~~Decreto~~ IACP con delibera n. 293
in data 9.4.1971 registrato alla Corte dei Conti in data

Reg. Fol.

Somme autorizzate:

a) per lavori a base d'appalto L. 56.480.000

b) a disposizione dell'Amministrazione:

1. - per i lavori in economia L. 510.000

2. - per imprevisti L. 1.693.000

3. - L.

4. - L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L. 2.203.000

Sommano L. 58.683.000

Aggiudicazione lavori - A seguito di gara di appalto esperita presso questo Istituto in
data 4.6.1971, i lavori vennero appaltati all'impresa Geom. Renato MARIANO
Brindisi che offrì il ribasso dello 0,78 %.

Contratto: - In data 25.6.1971 N. 5401 di Rep. registrato
a Brindisi in data 1.7.1971 N. 1409 Mod. I Vol.
col quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Sig. Geom. Renato MARIANO
per l'importo di L. 56.039.456.= al netto del ribasso dello 0,78 %.

Perizia suppletiva o variativa - In data per l'ammontare di L.
approvato con Provveditoriale N. in data
Decreto
di L. registrato alla Corte dei Conti in data Reg. Fol.

Somme autorizzate :

a) per lavori a misura L.

b) a disposizione dell'Amministrazione :

1° per lavori L.

2° L.

3° L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione L.

Sommano L.

Atto aggiuntivo - In data N.

di Rep. registrato a il N. Mod.

Vol. col quale

Verbali nuovi prezzi - In data N. di Rep. registrato

a in data N. Mod.

Vol. col quale sono stati concordati con l'Impresa N. prezzi

nuovi

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati in data 5.7.1971

E ULTIMATI come risulta dal relativo verbale in pari data 7.5.1971

Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto una proroga di

..... con lettera del con nota del

N. in data è stata concessa la proroga di

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi con verbale del

e ripresi con verbale del e successivamente sospesi con verbale

del e ripresi con verbale del

Termine di ultimazione dei lavori - A termine dell'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il 29.6.1972 dalla data di consegna e quindi entro il giorno 29.6.1971

Per effetto della proroga concessa e della sospensione dei lavori, il detto termine è stato prorogato al giorno

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 29.6.1971 come risulta dal verbale in pari data 29.6.1971 e quindi in tempo utile

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori //

Assicurazione operai - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 3012/3 decorrente dal continuativa e scadente il

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865 n. 2248

Stato finale dei lavori - redatto in data dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazione è al netto. L. 54.507.558.= da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in N. 7 rate 50.600.000.= resta il credito liquido dell'Impresa in L. 3.907.558.= (diconsi L. Tremilioninovecentosettemilacinquecentocinquantotto.=====) accettate dall'Impresa senza riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte.

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione di questo Istituto rilasciata in data e allegata agli atti.

L'Impresa ha ceduto i suoi crediti a
con atto in data Detta cessione è stata riconosciuta dal

..... giusta nota N. in data

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese - delibera I.A.C.P. n.293
Coni-prodotto-Decreti N.

è stata autorizzata la complessiva somma di al netto L. 56.039.456

Sono state spese:

a) con contratto principale L. 54.507.558

b) a fattura n.1 L. 150.000

c) L.

Sommano le spese L. 54.657.558

Restano disponibili L. 1.381.898

Termine contrattuale per il collaudo - La visita per il rilascio del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto all'articolo 13 del contratto *non prima dello scadenza del 3° trimestre e non oltre il 42° della data due* dovrà avvenire entro ~~il giorno 6 mesi dalla data del verbale di ultimazione~~ *verbale di ultimazione*

Progettista e direttore dei lavori - Il progetto è stato redatto dal Dott.Ing. Antonio CORRADO I lavori sono stati diretti dal Dott.Ing. Giovanni ROMA - Direttore Tecnico I.A.C.P.

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi - L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL (dichiarazione dell'Ente n. in data).
dell'INAM (dichiarazione dell'Ente n. in data).
e dell'INPS (dichiarazione dell'Ente n. in data).

L'Impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL, INAM e INPS come da dichiarazione in atti rilasciati da questo Istituto in data ai sensi della Circolare del Ministero dei LL. PP. Ispettorato Contratti n. 1498 in data 15 febbraio 1952.

li 13 AGO. 1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

