

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI di completamento (Costruzione locale autoclave
e modifica locali serbatoio nafta) alle palazzine
Gescal di Brindisi - Commenda Ovest -Area A-Cant.153/BR.=

Impresa: GIUSEPPE CARPARELLI - Brindisi.

IMPORTO: lavori a base d'asta.....f. 5.000.000.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data Novembre 1969 per l'ammon
tare di f.5.700.000 di cui f.5.000.000 per lavori e
f.700.000 a disposizione dell'Amministrazione,redatta
dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi ed appro-
vata con delibera n205 del 6.12.1969 dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popola
ri integrato per la Gestione Speciale GESCAL per lo
importo complessivo di f. 6.500.000 di cui f.5.000.000.=
per lavori e f. 1.500.000 a disposizione dell'Ammini
strazione

SOMMA AUTORIZZATA:

Per lavori di completamento.....::: f.5.000.000.=

CONTRATTO: Lettera di ordinazione in data 15.6.1970 registrato a Brindisi il 23.6.1970 al N.5271 Mod.II con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati, in virtù della delibera N.229 del 30.5.1970 del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, all'Impresa Giuseppe CARPARELLI, esecutrice dei lavori principali, per l'importo di f. 5.000.000.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 15.6.1970 come risulta dalla stessa lettera di ordinazione.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 14.11.1970.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 14 Novembre 1970 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza numero 15133/3.=

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 9.6.1971 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di Lire

3.860.037,80.=

Poiché è stato pagato in acconto, N.1 certificato per complessive £.1.050.000, il credito netto della Impresa resta in £.2.810.037,80.=(Duemilioniottocentodiecimilarezotrentasettelire e 80/100.=)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P., nella visita effettuata il giorno 16.6.1971;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte, e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 N.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti: liquida secondo le risultanze del conto finale in £.3.860.037 l'importo netto dei lavori e poi che all'Impresa è stato pagato n°1 acconto per compressive £. 1.050.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Giuseppe CARPARELLI di Brindisi la somma di £.2.810.037.= (duemilioniottocentodiecimilazerotrentasettelire) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

Brindisi, 11 19.6.1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe CARPARELLI)

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

