

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni-cent. 6265-

pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

28 STATO^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 19 53
d' avanzamento 16 giugno

CONTRATTO in data 26/2/1953 n. 824 approvato reg. a Brindisi il

2/3/1953 al n. 2216 mod. II vol. 1108

data N.

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,05 per cento	,	36.977.615	Data dell' incominciamento dei lavori	16/3/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e direz. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	611,35	550,=	336.242,50	
2	38	" " terraz	264,38	780,=	206.216,40	
3	41	" " roccia	30,48	1800,=	54.864,=	
4	46	Calcestruzzo a Kg.200 "	304,85	5900,=	1.798.674,=	
		Sommario				2.395.996,90
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Appalto - Rustico 0,30x0,40°/°x 33.940.000				4.887.360,=
		Sommario lavori a misura e forfait				7.283.356,90
		a dedurre il ribasso d'asta dell'1,05°/°				76.475,25
		Restano nette Lire				7.206.881,65
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo Vallarino)			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Neri</i>	

