

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori post-collaudò alla palazzina Ina-Casa di Brin-
disi-Via Tirolo-cant.6263/R

IMPRESA/ Geom.Giuseppe Piliègo-Brindisi

Importo lavori a base d'asta £ . 1.869.770

=====

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE: ove sono da trovare i lavori di

PERIZIA di progetto in data 29/9/1964 per l'ammontare
di £.2.038.049 di cui £.1.869.770 per lavori a lire
168.279 per spese generali, redatta dall'Ufficio Tecnico
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi ed approvata con delibera n.7/o
del 12/10/1964 dal Consiglio di Amministrazione dello
I.A.C.P.integrato per la Gestione Speciale GESCAL per
l'importo complessivo di £.2.038.049 di cui £.1.869.770
per lavori e £.168.279 alla Stazione Appaltante per
compensi.

SOMMA AUTORIZZATA: per lavori post-collaudò £.1.869.770

CONTRATTO: in data 24/5/1965 n.4596 reg.a Brindisi
il 3/6/1965 al n.1093 mod.I con il quale i lavori di
che trattasi venivano affidati all'Impresa geom.Giu-

seppe Piliago per l'importo di £.1.748.235 al netto del ribasso d'asta del 6,50%.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 21/6/1965 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI; I lavori dovevano essere ultimati entro il 20/8/1965.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 20/8/1965 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.12583/3.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 19/2/1970 firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette lire 1.704.578,87/100.

Poichè in acconto sono stati pagati n.2 certificati per complessive £.1.525.000, il credito netto dell'Impresa resta di £.179.578,87 (diconsi lire centosettantannovemilacinquecentosettantotto e 87/100).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto, Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visi-

ta effettuata il giorno 2/3/1970;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte, e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi ~~contrattuali~~ contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei lavori;

VISTO che tutti gli atti sono stati regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale, in £.1.704.578 l'importo dei lavori e poichè

all'Impresa sono stati pagati n.2 ACconti per complessive £.1.525.000

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom.Giuseppe Pilego di Brindisi la somma di £.179.578 (centosettantanovemilacinquecentosettantotto) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.



Brindisi, 9/3/1970

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom.Giuseppe Pilego)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G.VALLARINO)

