

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA FONTANA.

Legge 30.12.1960, n. 1676 - Es. 1966 -

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

Importo a base d'asta£.69.350.000,00

" " netto del Ribasso del 1,25% " 68.483.125,00

CONTRATTO: n. 4781 del 14.10.66 registrato a Brindi-

-si il 21.10.66 al n. 1823 Mod. I.

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno trenta
del mese di marzo in Francavilla Fontana il sottoscrit-
to Direttore dei Lavori Dr. Ing. Giovanni ROMA:

VISTO il contratto n° 4781 del 14.10.66 registrato

a Brindisi il 21.10.66 al n. 1823 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 21.11.66 che fis-
sava per il giorno 15.11.67 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 21.11.67;

VISTO la perizia suppletiva del 11.11.67;

VISTO la nota n. 908 del 16.2.68 che approvava la
predetta perizia suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa in data 2.3.68 che fissava il termine utile per la ultimazione per il 15.3.68;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5158 del 28.2.68 registrato a Brindisi il 5.3.68 al n. 412 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 9.3.68 che fissa il termine utile per la ultimazione al 30.3.68.

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la avvenuta ultimazione, come in effetti in data odierna, si è constatato nei termini contrattuali.

Pertanto si redige verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro PUTIGNANO)

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U. G. Vallarino)

