

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di ripristino intonaco esterno sulle case per lavoratori
in Cisternano - Ex Cantiere 7083

Impresa CANNARILE Martino

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2/10/1 **19** 57

CONTRATTO in data 2/5/1957 approvato reg. a Brindisi il
5/6/1957 al n. 3797 mod. II vol. II7

data N.

Importo del progetto L.			Data della consegna .	
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento »		770.000	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »			Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	I	Spicconatura d'intonaco esterno mq.	121464	120=	145.756	80
2	2	Intonaco esterno "	92954	500=	464.770	=
3	N.P.2	" civile "	11805	190=	22.431	40
4	NP.3	" cementizio "	17340	250=	43.250	=
5	NP.1	Rivestimento di piastrelle" 06I		3200=	1.952	=
6	NP.4	Pensiline di tavole n°	2=	2500=	5.000	=
7	NP.5	Tinteggiatura mq.	17340	20=	3.468	=
8	NP.6	Fissaggio tenute ringh. n°	48	200=	9.600	=
Sommano					696.328	20
Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)  IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 						